



**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

ул. Мира, дом 104, г. Ханты-Мансийск,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
(Тюменская область), 628007

Телефон: (3467) 33-30-16  
Факс: (3467) 32-12-24  
E-mail: [jkh@admhmao.ru](mailto:jkh@admhmao.ru)

33/ДепЖКК и энергетики Югры



4 39058 862108

№ 33-Исх-2312

от: 16/05/2016

Министерство энергетики  
Российской Федерации

На № МК-3412/09 от 15.04.2013

№ ВК-4698/09 от 28.04.2015

О результатах контроля за исполнением  
инвестиционных программ за 2015 год

В соответствии с пунктом 22 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», направляю информацию о результатах контроля за исполнением инвестиционных программ субъектов электроэнергетики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за 2015 год.

Дополнительно сообщая, что отчеты об исполнении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год по формам, утвержденным приказом Минэнерго от 14.03.2010 № 114, в электронном виде направлены по адресам электронной почты: [LavrentyevMG@minenergo.gov.ru](mailto:LavrentyevMG@minenergo.gov.ru) и [KlimovetsOV@minenergo.gov.ru](mailto:KlimovetsOV@minenergo.gov.ru).

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

И.о. директора

Е.В. Шухорова

Исполнитель:  
главный специалист-эксперт  
отдела развития энергетики  
Управления энергетики  
Попов Борис Борисович,  
тел. 8 (3467) 32-33-35

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционных программ за 2015 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

В 2015 году субъекты электроэнергетики осуществляли инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на новое строительство и расширение действующих объектов, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования и другие расходы капитального характера.

Плановый объём финансирования инвестиционных программ субъектов электроэнергетики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2015 году предусматривался в размере 3 087,25 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2015 год составило 3 210,72 млн. руб. или 104 %.

Финансирование инвестиционных программ 2015 года осуществлялось за счёт собственных и привлеченных средств.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн. руб., с НДС

№	Источник финансирования	Объём финансирования за 2015 г.	
		план	факт
1	<b>Собственные средства</b>	<b>2692,54</b>	<b>3007,5</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	951,273	1262,66
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	951,273	1033,55
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	220,99
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	1,19
1.1.4.	Прочая прибыль	-	8,126
1.2.	Амортизация	1438,81	1417,65
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1011,02	993,1
1.3.	Возврат НДС	188,14	239,87
1.4.	Прочие собственные средства	3,83	-
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	111,49	87,31
2.	<b>Привлеченные средства, в т.ч.:</b>	<b>394,72</b>	<b>203,22</b>
2.1.	Кредиты	394,72	203,22
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>3087,25</b>	<b>3210,72</b>

Объём освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2015 году на новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 3 387,52 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений субъектов электроэнергетики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за 2015 год.

Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

Субъекты электроэнергетики	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2015 году
Итого, по субъектам электроэнергетики, в т.ч.	3 387,52
Новое строительство и расширение действующих объектов	2 623,59
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	744,04

План на 2015 год предусматривал ввод мощностей по 231 объекту. Фактически в 2015 году ввод мощностей выполнен по 228 объектам (таб. №3).

Таблица № 3

Субъекты электроэнергетики	План на 2015 год	Факт : за 2015 год
Вводимая мощность, МВА	326,7	326,02
Вводимая протяженность, км.	450,73	497,81

Выполнение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) за 2015 год представлено в таблице № 4.

Таблица №4  
млн. руб., с НДС

Субъекты электроэнергетики	Ввод основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) в 2015 году
Итого, по по субъектам электроэнергетики, в т.ч.	3 813,71
Новое строительство и расширение действующих объектов	3 290,92
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	509,29

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» за 2015 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

В 2015 году ОАО «ЮТЭК - Региональные сети» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение действующих объектов, приобретение оборудования и другие расходы капитального характера.

Плановый объем финансирования инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК - Региональные сети» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на 2015 год предусматривался в размере 1 081,11 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2015 год составило 989,91 млн. руб. или 91,5 % от годового плана.

Финансирование инвестиционной программы 2015 года осуществлялось за счет инвестиционной составляющей в тарифе, амортизации, возврата НДС, а также привлеченных средств.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн. руб., с НДС

№	Источник финансирования	Объем финансирования на 2015 г.	
		план	факт
1	Собственные средства	775,70	866,19
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	347,91	419,38
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	347,91	419,38
1.2.	Амортизация	427,79	424,55
1.3.	Возврат НДС	-	22,27
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	305,42	123,72
2.1.	Кредиты	305,42	123,72
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>1081,11</b>	<b>989,91</b>

Объем освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2015 году на техническое перевооружение и реконструкцию и новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 847,17 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» за 2015 год.

Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

ОАО «ЮТЭК – Региональные сети»	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2015 году
Итого, по ОАО «ЮТЭК – Региональные сети», в т.ч.	847,17
Новое строительство и расширение действующих объектов	593,77
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	253,4

План на 2015 год предусматривал ввод мощностей по 27 объектам.  
Фактически в 2015 году ввод мощностей выполнен по 32 объектам (таб. №3).

Таблица № 3

ОАО «ЮТЭК – Региональные сети»	План на 2015 год	Факт за 2015 год
Вводимая мощность, МВА	38,31	43,69
Вводимая протяженность, км	39,05	37,42

Выполнение инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) за 2015 год представлено в таблице № 4.

Таблица №4  
млн. руб., с НДС

ОАО «ЮТЭК – Региональные сети»	Ввод основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) в 2015 году
Итого, по ОАО «ЮТЭК – Региональные сети», в т.ч.	706,94
Новое строительство и расширение действующих объектов	648,11
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	58,83

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционной программы ПАО «Городские электрические сети» г. Нижневартовск за 2015 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

В 2015 году ПАО «Городские электрические сети» г. Нижневартовск осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение действующих объектов.

Плановый объем финансирования инвестиционной программы ПАО «Городские электрические сети» г. Нижневартовск на 2015 год предусматривался в размере 498,5 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2015 год составило 491,6 млн. руб. или 100,4 % от годового плана.

Финансирование инвестиционной программы 2015 года осуществлялось за счет инвестиционной составляющей в тарифе, амортизации, учтенной в тарифе, возврата НДС.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн. руб., с НДС

№	Источник финансирования	Объем финансирования на 2015 г.	
		план	факт
1	Собственные средства	489	492
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	327	342
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	327	342
1.2.	Амортизация	88	75
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	88	75
1.3.	Возврат НДС	75	75
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>489</b>	<b>492</b>

Объем освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2015 году на техническое перевооружение и реконструкцию и новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 408,1 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений ПАО «Городские электрические сети» г. Нижневартовск за 2015 год.

Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

ПАО «Городские электрические сети» г.Нижевартовск	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2015 году
Итого, по ПАО «Городские электрические сети» г.Нижевартовск, в т.ч.	408,1
Новое строительство и расширение действующих объектов	270,4
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	137,7

План на 2015 год предусматривал ввод мощностей по 23 объектам.  
Фактически в 2015 году ввод мощностей выполнен по 20 объектам (таб. №3).

Таблица № 3

ПАО «Городские электрические сети» г.Нижевартовск	План на 2015 год	Факт за 2015 год
Вводимая мощность, МВА	13,3	15,2
Вводимая протяженность, км	80,9	37,5

Выполнение инвестиционной программы ОАО «Городские электрические  
сети» г. Нижевартовск по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в  
эксплуатацию) за 2015 год представлено в таблице № 4.

Таблица №4  
млн. руб., с НДС

ПАО «Городские электрические сети» г.Нижевартовск	Ввод основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) в 2015 году
Итого, по ПАО «Городские электрические сети» г.Нижевартовск, в т.ч.	344,1
Новое строительство и расширение действующих объектов	211,9
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	132,2

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционной программы ООО «Сургутские городские электрические сети» за 2015 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

В 2015 году ООО «Сургутские городские электрические сети» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение действующих объектов, приобретение объектов электросетевого хозяйства.

Плановый объем финансирования инвестиционной программы ООО «Сургутские городские электрические сети» на 2015 год предусматривался в размере 427,59 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2015 год составило 431,94 млн. руб. или 101 % от годового плана.

Финансирование инвестиционной программы 2015 года осуществлялось за счёт инвестиционной составляющей в тарифе, амортизации, учтенной в тарифе, а также привлеченных средств.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн. руб., с НДС

№	Источник финансирования	Объём финансирования на 2015 г.	
		план	факт
1	Собственные средства	417,8	431,9
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	227,9	239,8
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	227,9	239,8
1.2.	Амортизация	189,9	192,1
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	189,9	192,1
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	9,8	0,0
2.1.	Кредиты	9,8	0,0
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>427,6</b>	<b>431,9</b>

Объём освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2015 году на техническое перевооружение и реконструкцию и новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 419,23 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений ООО «Сургутские городские электрические сети» за 2015 год.



Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

ООО «Сургутские городские электрические сети»	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2015 году
Итого, по ООО «Сургутские городские электрические сети», в т.ч.	419,23
Новое строительство и расширение действующих объектов	361,52
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	57,7

План на 2015 год предусматривал ввод мощностей по 67 объектам.  
Фактически в 2015 году ввод мощностей выполнен по 59 объектам (таб. №3).

Таблица № 3

ООО «Сургутские городские электрические сети»	План на 2015 года	Факт за 2015 год
Вводимая мощность, МВА	82,12	72,14
Вводимая протяженность, км	48,5	51,08

Выполнение инвестиционной программы ООО «Сургутские городские электрические сети» по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) за 2015 год представлено в таблице № 4.

Таблица №4  
млн. руб., с НДС

ООО «Сургутские городские электрические сети»	Ввод основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) в 2015 году
Итого, по ООО «Сургутские городские электрические сети», в т.ч.	444,02
Новое строительство и расширение действующих объектов	386,31
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	57,7

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционной программы АО «Югорская региональная электросетевая компания» за 2015 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по децентрализованной зоне)**

В 2015 году АО «Югорская региональная электросетевая компания» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение действующих объектов, приобретение оборудования.

Плановый объём финансирования инвестиционной программы АО «Югорская региональная электросетевая компания» на 2015 год предусматривался в размере 18,16 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2015 год составило 15,64 млн. руб. или 86,12 % от годового плана.

Финансирование инвестиционной программы 2015 года осуществлялось за счёт инвестиционной составляющей в тарифе, прибыли от технологического присоединения, амортизации, учтенной в тарифе, возврата НДС.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн. руб., с НДС

№	Источник финансирования	Объём финансирования на 2015 г.	
		план	факт
1	Собственные средства	18,16	15,64
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	6,28	1,41
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,28	0,22
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	1,19
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	1,19
1.2	Амортизация	8,22	11,94
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	8,22	11,94
1.3	Возврат НДС	2,69	2,29
1.4	Прочие собственные средства	0,97	-
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>18,16</b>	<b>15,64</b>

Объём освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2015 году на техническое перевооружение и реконструкцию и новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 19,21 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений АО «Югорская региональная электросетевая компания» за 2015 год.

Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

АО «Югорская региональная электросетевая компания»	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2015 году
Итого, по АО «Югорская региональная электросетевая компания», в т.ч.	19,21
Новое строительство и расширение действующих объектов	18,29
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	0,92

План на 2015 год предусматривал ввод мощностей по 5 объектам. Фактически в 2015 году ввод мощностей выполнен по 6 объектам (таб. №3).

Таблица № 3

АО «Югорская региональная электросетевая компания»	План на 2015 год	Факт за 2015 год
Вводимая мощность, МВА	1,85	0,96
Вводимая протяженность, км	7,25	6,26

Выполнение инвестиционной программы АО «Югорская региональная электросетевая компания» по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) за 2015 год представлено в таблице № 4.

Таблица №4  
млн. руб., с НДС

АО «Югорская региональная электросетевая компания»	Ввод основных фондов (оформлено актам ввода в эксплуатацию) в 2015 году
Итого, по АО «Югорская региональная электросетевая компания», в т.ч.	18,25
Новое строительство и расширение действующих объектов	17,34
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	0,91

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционной программы АО «Югорская региональная электросетевая компания» за 2015 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по централизованной зоне)**

В 2015 году АО «Югорская региональная электросетевая компания» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение действующих объектов, приобретение оборудования.

Плановый объем финансирования инвестиционной программы АО «Югорская региональная электросетевая компания» на 2015 год предусматривался в размере 733,98 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2015 год составило 962,36 млн. руб. или 131,1 % от годового плана.

Финансирование инвестиционной программы 2015 года осуществлялось за счёт прибыли от технологического присоединения, амортизации, учтенной в тарифе, возврата НДС, а также привлеченных средств.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн. руб., с НДС

№	Источник финансирования	Объём финансирования на 2015 г.	
		план	факт
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>654,48</b>	<b>882,86</b>
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	-	219,80
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	219,80
1.2	Амортизация	544,04	522,74
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	544,04	522,74
1.3	Возврат НДС	110,45	140,31
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства, в т.ч.:</b>	<b>79,50</b>	<b>79,50</b>
2.1	Кредиты	79,50	79,50
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>733,98</b>	<b>962,36</b>

Объём освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2015 году на техническое перевооружение и реконструкцию и новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 1 376,55 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений АО «Югорская региональная электросетевая компания» за 2015 год.

Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

АО «Югорская региональная электросетевая компания»	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2015 году
Итого, по АО «Югорская региональная электросетевая компания», в т.ч.	1 376,55
Новое строительство и расширение действующих объектов	1 318,74
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	57,8

План на 2015 год предусматривал ввод мощностей по 18 объектам. Фактически в 2015 году ввод мощностей выполнен по 26 объектам (таб. №3).

Таблица № 3

АО «Югорская региональная электросетевая компания»	План на 2015 год	Факт за 2015 год
Вводимая мощность, МВА	39,72	43,89
Вводимая протяженность, км	204,67	300,76

Выполнение инвестиционной программы АО «Югорская региональная электросетевая компания» по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) за 2015 год представлено в таблице № 4.

Таблица №4  
млн. руб., с НДС

АО «Югорская региональная электросетевая компания»	Ввод основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) в 2015 году
Итого, по АО «Югорская региональная электросетевая компания», в т.ч.	2 033,13
Новое строительство и расширение действующих объектов	1 974,78
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	58,34

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционной программы ОАО «Радужнинские городские электрические сети» за 2015 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

В 2015 году ОАО «Радужнинские городские электрические сети» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение действующих объектов.

Плановый объем финансирования инвестиционной программы ОАО «Радужнинские городские электрические сети» на 2015 год предусматривался в размере 172,63 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2015 год составило 172,81 млн. руб. или 100,1 % от годового плана.

Финансирование инвестиционной программы 2015 года осуществлялось за счёт инвестиционной составляющей в тарифе, амортизации, учтенной в тарифе.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн. руб., с НДС

№	Источник финансирования	Объём финансирования на 2015 г.	
		план	факт
1	<b>Собственные средства</b>	172,63	172,81
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	20,54	20,54
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	20,54	20,54
1.2.	Амортизация	40,60	64,96
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	40,60	64,96
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	111,49	87,31
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>172,63</b>	<b>172,81</b>

Объём освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2015 году на техническое перевооружение и реконструкцию и новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 172,81 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений ОАО «Радужнинские городские электрические сети» за 2015 год.

Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

ОАО «Радужнинские городские электрические сети»	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2015 году
Итого, по ОАО «Радужнинские городские электрические сети», в т.ч.	172,81
Новое строительство и расширение действующих объектов	18,99
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	133,94

План на 2015 год предусматривал ввод мощностей по 84 объектам.  
Фактически в 2015 году ввод мощностей выполнен по 81 объекту (таб. №3).

Таблица № 3

ОАО «Радужнинские городские электрические сети»	План на 2015 год	Факт за 2015 год
Вводимая мощность, МВА	146,88	146,88
Вводимая протяженность, км	61,46	60,39

Выполнение инвестиционной программы ОАО «Радужнинские городские электрические сети» по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) за 2015 год представлено в таблице № 4.

Таблица №4  
млн. руб., с НДС

ОАО «Радужнинские городские электрические сети»	Ввод основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) в 2015 году
Итого, по ОАО «Радужнинские городские электрические сети», в т.ч.	147,02
Новое строительство и расширение действующих объектов	17,82
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	115,71

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционной программы ОАО «Пойковские электрические сети» за 2015 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

В 2015 году ОАО «Пойковские электрические сети» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение действующих объектов.

Плановый объем финансирования инвестиционной программы ОАО «Пойковские электрические сети» на 2015 год предусматривался в размере 28,7 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2015 год составило 25,85 млн. руб. или 90 % от годового плана.

Финансирование инвестиционной программы 2015 года осуществлялось за счет инвестиционной составляющей в тарифе, амортизации, учтенной в тарифе и прочей прибыли и собственных средств.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн. руб., с НДС

№	Источник финансирования	Объем финансирования на 2015 г.	
		план	факт
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>28,69</b>	<b>25,85</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	10,033	8,126
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	10,033	0
1.1.4.	Прочая прибыль	-	8,126
1.2.	Амортизация	15,79	17,72
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	15,79	17,72
1.4.	Прочие собственные средства	2,86	0
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>28,69</b>	<b>25,85</b>

Объем освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2015 году на техническое перевооружение и реконструкцию и новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 24,2 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений ОАО «Пойковские электрические сети» за 2015 год.

Таблица № 2  
млн. руб., с НДС



ОАО «Пойковские электрические сети»	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2015 году
Итого, по ОАО «Пойковские электрические сети», в т.ч.	24,2
Новое строительство и расширение действующих объектов	7,22
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	16,98

План на 2015 год не предусматривал ввод мощностей по объектам.

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционной программы МУП «Сургутские районные электрические сети» за 2015 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

В 2015 году МУП «Сургутские районные электрические сети» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение действующих объектов.

Плановый объем финансирования инвестиционной программы МУП «Сургутские районные электрические сети» на 2015 год предусматривался в размере 136,08 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2015 год составило 120,25 млн. руб. или 88,37 % от годового плана.

Финансирование инвестиционной программы 2015 года осуществлялось за счёт инвестиционной составляющей в тарифе, амортизации, учтенной в тарифе.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн. руб., с НДС

№	Источник финансирования	Объём финансирования на 2015 г.	
		план	факт
1.	<b>Собственные средства</b>	<b>136,08</b>	<b>120,25</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	11,61	11,61
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	11,61	11,61
1.2.	Амортизация	124,47	108,64
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	124,47	108,64
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>136,08</b>	<b>120,25</b>

Объём освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2015 году на техническое перевооружение и реконструкцию и новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 120,25 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений МУП «Сургутские районные электрические сети» за 2015 год.

Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

МУП «Сургутские районные электрические сети»	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2015 году
Итого, по МУП «Сургутские районные электрические сети», в т.ч.	120,25
Новое строительство и расширение действующих объектов	34,66
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	85,6

План на 2015 год предусматривал ввод мощностей по 7 объектам.  
Фактически в 2015 году ввод мощностей выполнен по 4 объектам (таб. №3).

Таблица № 3

МУП «Сургутские районные электрические сети»	План на 2015 год	Факт за 2015 год
Вводимая мощность, МВА	4,52	3,26
Вводимая протяженность, км	8,9	4,4

Выполнение инвестиционной программы МУП «Сургутские районные электрические сети» по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) за 2015 год представлено в таблице № 4.

Таблица №4  
млн. руб., с НДС

МУП «Сургутские районные электрические сети»	Ввод основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) в 2015 году
Итого, по МУП «Сургутские районные электрические сети», в т.ч.	120,25
Новое строительство и расширение действующих объектов	34,66
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	85,6