



**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

ул. Мира, дом 104, г. Ханты-Мансийск,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
(Тюменская область), 628007

Телефон: (3467) 33-30-16  
Факс: (3467) 32-12-24  
E-mail: [jkh@admhmao.ru](mailto:jkh@admhmao.ru)

33/Депэнергетики и ЖКК



№ 33-Исх-1053  
от: 29/05/2013

Заместителю министра энергетики  
Российской Федерации

М.Ю. Курбатову

на № МК-3412/09 от 15.04.2013  
О результатах контроля за  
исполнением инвестиционных программ за 2012 год

Уважаемый Михаил Юрьевич!

В соответствии с пунктом 22 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 года №977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", направляю Вам информацию о результатах контроля за исполнением инвестиционных программ субъектов электроэнергетики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за 2012 год.

Приложение: на 12 л., в 1 экз.

И.о. директора

М.С. Козлов

Исполнитель: главный специалист-эксперт  
отдела развития энергетики Управления энергетики  
Кобзарев Дмитрий Юрьевич,  
тел. 8 (3467) 32-33-35.

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционных программ за 2012 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

В 2012 году субъекты электроэнергетики осуществляли инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на новое строительство и расширение действующих объектов, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов, приобретение оборудования и другие расходы капитального характера.

Плановый объём финансирования инвестиционных программ субъектов электроэнергетики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2012 году предусматривался в размере 3 895,52 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2012 год составило 3 362,12 млн. руб. или 86,3%.

Финансирование инвестиционных программ 2012 года осуществлялось за счёт собственных и привлеченных средств, инвестиционной составляющей в тарифе и амортизации.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн.руб., НДС

№№	Источник финансирования	Объём финансирования за 2012 г.		Причины отклонений
		план	факт	
1	<b>Собственные средства</b>	<b>1 768,41</b>	<b>1 705,96</b>	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1 069,42	893,38	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1 069,42	893,38	
1.2.	Амортизация	439,00	613,98	
1.2.1.	Амортизация, учтённая в тарифе	286,84	489,01	
1.3.	Возврат НДС	259,99	198,60	
2.	<b>Привлеченные средства, в т.ч.:</b>	<b>2 127,11</b>	<b>1 656,16</b>	
2.1.	Кредиты	2 127,11	1 656,16	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>3 895,52</b>	<b>3 362,12</b>	

Объём освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2012 году на новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 3 362,31 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных субъектов электроэнергетики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за 2012 год.

Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

Субъекты электроэнергетики	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2012 году
Итого, по субъектам электроэнергетики, в т.ч.	3 362,31
Новое строительство и расширение действующих объектов	3 246,42
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	115,89

План на 2012 год предусматривал ввод мощностей по 88 объектам  
Фактически в 2012 году ввод мощностей выполнен по 71 объекту (таб. №3).

Таблица № 3

Субъекты электроэнергетики	План на 2012 г.	Факт за 2012 г.
Вводимая мощность, МВА	243,33	213,23
Вводимая мощность, км.	247,12	209,09

Выполнение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) за 2012 год представлено в таблице № 4.

Таблица №4  
млн. руб., с НДС

Субъекты электроэнергетики	Ввод основных фондов (оформлено актам ввода в эксплуатацию) в 2012 году
Итого, по по субъектам электроэнергетики, в т.ч.	2 283,61
Новое строительство и расширение действующих объектов	2 199,76
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	83,85

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» за 2012 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

В 2012 году ОАО «ЮТЭК - Региональные сети» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на новое строительство и расширение действующих объектов, приобретение оборудования и другие расходы капитального характера.

Плановый объем финансирования инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК - Региональные сети» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2012 году предусматривался в размере 2 008,46 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2012 год составило 1 612,01 млн. руб. или 80,3%.

Финансирование инвестиционной программы 2012 года осуществлялось за счёт инвестиционной составляющей в тарифе и амортизации.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн.руб., НДС

№№	Источник финансирования	Объём финансирования за 2012 г.		Причины отклонений
		план	факт	
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>1 048,61</b>	<b>909,81</b>	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	896,45	784,84	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	896,45	784,84	
1.2.	Амортизация	152,16	124,97	
1.2.1.	Амортизация, учтённая в тарифе	-	-	
<b>2.</b>	<b>Привлеченные средства, в т.ч.:</b>	<b>959,85</b>	<b>702,20</b>	
2.1.	Кредиты	959,85	702,20	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>2 008,46</b>	<b>1612,01</b>	

Объём освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2012 году на новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 1 654,98 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» за 2012 год.

Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

ОАО «ЮТЭК – Региональные сети»	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2012 году
Итого, по ОАО "ЮТЭК – Региональные сети", в т.ч.	1 654,98
Новое строительство и расширение действующих объектов	1 654,60
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	0,38

План на 2012 год предусматривал ввод мощностей по 38 объектам  
 Фактически в 2012 году ввод мощностей выполнен по 38 объектам (таб. №3).

Таблица № 3

ОАО «ЮТЭК – Региональные сети»	План на 2012 г.	Факт за 2012 г.
Вводимая мощность, МВА	133,44	123,96
Вводимая мощность, км.	173,07	143,40

Выполнение инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) за 2012 год представлено в таблице № 4.

Таблица №4  
 млн. руб., с НДС

ОАО «ЮТЭК – Региональные сети»	Ввод основных фондов (оформлено актам ввода в эксплуатацию) в 2012 году
Итого, по ОАО "ЮТЭК – Региональные сети", в т.ч.	1 492,21
Новое строительство и расширение действующих объектов	1 492,21

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционной программы ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» за 2012 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по централизованной зоне)**

В 2012 году ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение действующих объектов, приобретение оборудования.

Плановый объём финансирования инвестиционной программы ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» в 2012 году предусматривался в размере 1 367,43 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2012 год составило 1 290,47 млн. руб. или 94,4 %.

Финансирование инвестиционной программы 2012 года осуществлялось за счёт инвестиционной составляющей в тарифе и амортизации, учтенной в тарифе.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн.руб., с НДС

№№	Источник финансирования	Объём финансирования за 2012 г.		Причины отклонений
		план	факт	
1	<b>Собственные средства</b>	<b>362,48</b>	<b>453,46</b>	Перераспределение источников финансирования в связи с передачей в уставный капитал ОАО "ЮРЭСК" электросетевого имущества в соответствии с заключенными договорами мены
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	153,51	-	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	153,51	-	
1.2.	Амортизация	0,39	257,98	
1.2.1.	Амортизация, учтённая в тарифе	0,39	257,98	
1.3.	Возврат НДС	208,59	195,48	
2.	<b>Привлеченные средства, в т.ч.:</b>	<b>1 004,94</b>	<b>837,01</b>	
2.1.	Кредиты	1 004,94	837,01	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>1 367,43</b>	<b>1 290,47</b>	

Объём освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2012 году на техническое перевооружение и реконструкцию и новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 1 338,50 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» за 2012 год.

Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

ОАО «Югорская региональная электросетевая компания»	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2012 году
Итого, по ОАО «Югорская региональная электросетевая компания», в т.ч.	1 338,50
Новое строительство и расширение действующих объектов	1 281,73
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	56,77

План на 2012 год предусматривал ввод мощностей по 9 объектам  
Фактически в 2012 году ввод мощностей выполнен по 5 объектам (таб. №3).

Таблица № 3

ОАО «Югорская региональная электросетевая компания»	План на 2012 г.	Факт за 2012 г.
Вводимая мощность, МВА	10,71	8,15
Вводимая мощность, км	26,00	23,87

Выполнение инвестиционной программы ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) за 2012 год представлено в таблице № 4.

Таблица №4  
млн. руб., с НДС

ОАО «Югорская региональная электросетевая компания»	Ввод основных фондов (оформлено актам ввода в эксплуатацию) в 2012 году
Итого, по ОАО «Югорская региональная электросетевая компания», в т.ч.	592,82
Новое строительство и расширение действующих объектов	568,45
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	24,37

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционной программы ОАО «Городские электрические сети» г. Нижневартовск за 2012 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

В 2012 году ОАО «Городские электрические сети» г. Нижневартовск осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение действующих объектов, приобретение оборудования.

Плановый объём финансирования инвестиционной программы ОАО «Городские электрические сети» г. Нижневартовск в 2012 году предусматривался в размере 246,66 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2012 год составило 248,34 млн. руб. или 100,7 %.

Финансирование инвестиционной программы 2012 года осуществлялось за счёт инвестиционной составляющей в тарифе и амортизации, учтенной в тарифе.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн.руб., с НДС

№№	Источник финансирования	Объём финансирования за 2012 г.		Причины отклонений
		план	факт	
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>183,73</b>	<b>148,34</b>	В связи с тем, что имущество находится в аренде, амортизация меньше плановой, соответственно прибыль выше запланированной.
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	11,46	104,13	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	11,46	104,13	
1.2.	Амортизация	134,64	44,21	
1.2.1.	Амортизация, учтённая в тарифе	134,64	44,21	Фактическая амортизация меньше плановой в связи с тем, что имущество находится в аренде.
1.3.	Возврат НДС	37,63	0	Не введены объекты
<b>2.</b>	<b>Привлеченные средства, в т.ч.:</b>	<b>62,93</b>	<b>100,00</b>	В связи с нехваткой источников финансирования
2.1.	Кредиты	62,93	100,00	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>246,66</b>	<b>248,34</b>	

Объём освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2012 году на техническое перевооружение и реконструкцию и новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 172,10 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений ОАО «Городские электрические сети» г. Нижневартовск за 2012 год.



Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

ОАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2012 году
Итого, по ОАО "ЮТЭК – Региональные сети", в т.ч.	172,10
Новое строительство и расширение действующих объектов	140,59
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	31,51

План на 2012 год предусматривал ввод мощностей по 16 объектам  
Фактически в 2012 году ввод мощностей выполнен по 11 объектам (таб. №3).

Таблица

№ 3

ОАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск	План на 2012 г.	Факт за 2012 г.
Вводимая мощность, МВА	15,90	12,10
Вводимая мощность, км	6,30	5,70

Выполнение инвестиционной программы ОАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) за 2012 год представлено в таблице № 4.

Таблица №4  
млн. руб., с НДС

ОАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск	Ввод основных фондов (оформлено актам ввода в эксплуатацию) в 2012 году
Итого, по ОАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск, в т.ч.	133,26
Новое строительство и расширение действующих объектов	102,22
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	31,04

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционной программы ООО «Сургутские городские электрические сети» за 2012 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

В 2012 году ООО «Сургутские городские электрические сети» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение действующих объектов.

Плановый объём финансирования инвестиционной программы ООО «Сургутские городские электрические сети» в 2012 году предусматривался в размере 182,72 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2012 год составило 190,72 млн. руб. или 104,4 %.

Финансирование инвестиционной программы 2012 года осуществлялось за счёт амортизации, учтенной в тарифе.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн.руб., с НДС

№№	Источник финансирования	Объём финансирования за 2012 г.		Причины отклонений
		план	факт	
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>159,81</b>	<b>190,72</b>	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	8,00	4,41	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	8,00	4,41	
1.2.	Амортизация	151,81	186,31	
1.2.1.	Амортизация, учтённая в тарифе	151,81	186,31	
<b>2.</b>	<b>Привлеченные средства</b>	<b>22,91</b>	<b>-</b>	
2.1.	Кредиты	22,91	-	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>182,72</b>	<b>190,72</b>	

Объём освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2012 году на техническое перевооружение и реконструкцию и новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 190,72 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений ООО «Сургутские городские электрические сети» за 2012 год.

Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

ООО «Сургутские городские электрические сети»	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2012 году
Итого, по ООО «Сургутские городские электрические сети», в т.ч.	190,72
Новое строительство и расширение действующих объектов	163,49
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	27,23

План на 2012 год предусматривал ввод мощностей по 25 объектам  
Фактически в 2012 году ввод мощностей выполнен по 17 объектам (таб. №3).

Таблица № 3

ООО «Сургутские городские электрические сети»	План на 2012 г.	Факт за 2012 г.
Вводимая мощность, МВА	83,28	69,02
Вводимая мощность, км	41,75	36,12

Выполнение инвестиционной программы ООО «Сургутские городские электрические сети» по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) за 2012 год представлено в таблице № 4.

Таблица №4  
млн. руб., с НДС

ООО «Сургутские городские электрические сети»	Ввод основных фондов (оформлено актам ввода в эксплуатацию) в 2012 году
Итого, по ООО «Сургутские городские электрические сети», в т.ч.	59,41
Новое строительство и расширение действующих объектов	30,97
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	28,44

**Информация о результатах контроля за исполнением инвестиционной программы ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» за 2012 год по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по децентрализованной зоне)**

В 2012 году ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» осуществляло инвестиции в основной капитал в форме капитальных вложений, которые включают в себя затраты на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение действующих объектов, приобретение оборудования.

Плановый объем финансирования инвестиционной программы ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» в 2012 году предусматривался в размере 90,25 млн. руб. (с НДС).

Фактическое финансирование за 2012 год составило 20,58 млн. руб. или 22,8 %.

Финансирование инвестиционной программы 2012 года осуществлялось за счёт инвестиционной составляющей в тарифе и амортизации, учтенной в тарифе.

Распределение источников финансирования представлено в таблице № 1.

Таблица №1  
млн.руб., с НДС

№№	Источник финансирования	Объём финансирования за 2012 г.		Причины отклонений
		план	факт	
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>13,77</b>	<b>3,63</b>	Недостаток источников финансирования
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	-	-	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	-	-	
1.2.	Амортизация	-	0,51	
1.2.1.	Амортизация, учтённая в тарифе	-	0,51	
1.3.	Возврат НДС	13,77	3,12	
<b>2.</b>	<b>Привлеченные средства, в т.ч.:</b>	<b>76,48</b>	<b>16,95</b>	
2.1.	Кредиты	76,48	16,95	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>90,25</b>	<b>20,58</b>	

Объём освоения капитальных вложений по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 2012 году на техническое перевооружение и реконструкцию и новое строительство и расширение действующих объектов, закрытых актами выполненных работ, составил 6,01 млн. руб. (с НДС).

В таблице № 2 представлена структура капитальных вложений ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» за 2012 год.

Таблица № 2  
млн. руб., с НДС

ОАО «Югорская региональная электросетевая компания»	Освоение капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ) в 2012 году
Итого, по ОАО «Югорская региональная электросетевая компания», в т.ч.	6,01
Новое строительство и расширение действующих объектов	6,01
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	0

План на 2012 год не предусматривал ввод мощностей.

Выполнение инвестиционной программы ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» по вводу основных фондов (оформлено актами ввода в эксплуатацию) за 2012 год представлено в таблице № 3.

Таблица №3  
млн. руб., с НДС

ОАО «Югорская региональная электросетевая компания»	Ввод основных фондов (оформлено актам ввода в эксплуатацию) в 2012 году
Итого, по ОАО «Югорская региональная электросетевая компания», в т.ч.	5,91
Новое строительство и расширение действующих объектов	5,91
Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов	0