



**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

ул. Мира, дом 104, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
(Тюменская область), 628007

Телефон: (3467) 33-30-16
Факс: (3467) 32-12-24
E-mail: jkh@admhmao.ru

33/ДепЖКК и энергетики Югр



417594 321105

№ 33-Исх-4855

от: 11/09/2014

Первому заместителю
генерального директора
государственной корпорации –
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

В.М. Талалыкину

На исх. от 14.08.2014 № ВТ-07/1431

Уважаемый Владимир Михайлович!

В соответствии с п.2.4 раздела I протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 июня 2014 года № ДК-П9-127пр представляем Вам отчет об исполнении графика реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на 1 сентября 2014 года.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор Департамента

Начальник отдела жилищной инфраструктуры
Департамента ЖКК и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Ряднов Алексей Викторович

исполнитель:
консультант отдела жилищной инфраструктуры
Департамента ЖКК и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Шеенко Светлана Борисовна
тел. 8 (3467)328-115

В.Н. Нанака


Отчет по графику реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2014-2015 годов)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

составлен по состоянию на 01.09.2014 года

			единицы измерения	с участием средств фонда	без участия средств Фонда
План всего:	1	план	тыс. кв. м.	17,419	5,130
Объявлено аукционов	2	план	тыс. кв. м.	17,419	5,130
	3	факт	тыс. кв. м.	5,366	4,513
Заключение контрактов	4	план	тыс. кв. м.	17,419	5,130
	5	факт	тыс. кв. м.	0	4,513
Исполнение контрактов	6	план	тыс. кв. м.	17,419	5,130
	7	факт	тыс. кв. м.	0	3,986
Предоставление земельных участков	8	план	тыс. кв. м.	17,419	5,130
	9	факт	тыс. кв. м.	4,808	4,513
Ввод дома в эксплуатацию	10	план	тыс. кв. м.	17,419	5,130
	11	факт	тыс. кв. м.	0	2,000
Переселение жителей	12	план	тыс. кв. м.	17,419	5,130
	13	факт	тыс. кв. м.	0	2,000
Причины отставания от графика	14				

Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа



В.Н. Нанка

Исполнитель: Шеенко Светлана Борисовна, тел. 8(3467)32-81-15