

**Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2017 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры****"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"**  
**Финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"**

тыс.рублей

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направле ние расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственн ой программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48
<b>Всего по государственной программе</b>					<b>7 632 726,5</b>	<b>324 480,9</b>	<b>4,3</b>	<b>273 392,3</b>	<b>154 479,4</b>	<b>56,5</b>				
федеральный бюджет*					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
бюджет автономного округа					3 061 211,8	304 902,9	10,0	246 417,4	138 271,0	56,1				
<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>					2 613 920,8	242 189,3	9,3	232 700,1	119 408,9	51,3				
Нефтеюганск					34 413,1	165,8	0,5	0,0	5,2					
Сургут					27 469,1	151,3	0,6	650,0	151,3	23,3				
Ханты-Мансийск					63 716,8	6 398,9	10,0	0,0	898,3					
Нижневартовск					35 402,3	353,2	1,0	400,0	2,6	0,7				
Меггон					29 693,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Урай					26 040,3	805,8	3,1	0,0	5,2					
Когалым					19 372,9	0,0	0,0	1 241,7	0,0	0,0				
Радужный					22 533,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Лангепас					18 875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Нягань					165 093,9	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0				
Пыть-Ях					363 674,8	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0				
Покачи					12 265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Югорск					66 704,0	28,4	0,0	0,0	28,4					
Белоярский					255 300,9	9 095,2	3,6	26 592,8	4 618,1	17,4				
Березовский					367 948,8	88 731,4	24,1	78 692,2	34 730,8	44,1				
Кондинский					118 076,1	19 562,5	16,6	11 436,4	6 771,9	59,2				
Октябрьский					94 483,8	13 060,4	13,8	14 158,6	8 068,7	57,0				
Сургутский					86 154,7	24 963,9	29,0	644,6	24 963,9	3 872,8				
Советский					45 396,1	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0				
Ханты-Мансийский					472 790,5	68 393,1	14,5	65 312,0	33 705,1	51,6				
Нижневартовский					90 580,6	10 479,4	11,6	11 771,8	5 459,4	46,4				
Нефтеюганский					20 865,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Нераспределенный резерв					177 069,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>местный бюджет</b>					<b>308 285,9</b>	<b>19 578,0</b>	<b>6,4</b>	<b>26 974,9</b>	<b>16 208,4</b>	<b>60,1</b>				
<i>в том числе:</i>														
Нефтеюганск					4 207,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Сургут					54 340,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0				
Ханты-Мансийск					4 228,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Нижневартовск					24 124,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Меггон					6 100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Урай					2 208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Когалым					2 339,4	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0				
Радужный					3 456,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Лангепас					2 748,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Нягань					11 553,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направленные расходы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным	
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март							
								план	факт	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48	
				Пыть-Ях	20 022,5	0,0	0,0	1 056,6	0,0	0,0					
				Покачи	825,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Югорск	5 941,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Белоярский	16 167,8	1 543,4	9,5	1 860,7	992,1	53,3					
				Березовский	41 856,3	0,0	0,0	9 120,0	0,0	0,0					
				Кондинский	11 568,4	954,8	8,3	1 979,1	954,8	48,2					
				Октябрьский	8 500,5	1 861,4	21,9	1 725,7	1 214,7	70,4					
				Сургутский	19 085,6	6 107,2	32,0	0,0	6 107,2	0,0					
				Советский	3 640,8	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0					
				Ханты-Мансийский	45 779,8	7 604,9	16,6	8 271,4	5 433,3	65,7					
				Нижневартовский	11 678,3	1 506,3	12,9	2 927,2	1 506,3	51,5					
				Нефтеюганский	1 866,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Нераспределенный резерв	6 044,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>4 263 228,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
в том числе:															
	инвестиции в объекты муниципальной собственности			<b>всего:</b>	<b>860 208,9</b>	<b>30 535,9</b>	<b>3,5</b>	<b>43 056,6</b>	<b>30 535,9</b>	<b>70,9</b>					
				<b>федеральный бюджет*</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>804 073,5</b>	<b>24 428,7</b>	<b>3,0</b>	<b>40 900,0</b>	<b>24 428,7</b>	<b>59,7</b>					
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>804 073,5</i>	<i>24 428,7</i>	<i>3,0</i>	<i>40 900,0</i>	<i>24 428,7</i>	<i>59,7</i>					
				Нягань	68 123,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Пыть-Ях	299 445,5	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0					
				Белоярский	189 734,9	0,0	0,0	20 900,0	0,0	0,0					
				Сургутский	70 000,0	24 428,7	34,9	0,0	24 428,7	0,0					
				Ханты-Мансийский	176 769,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				<b>местный бюджет</b>	<b>56 135,4</b>	<b>6 107,2</b>	<b>10,9</b>	<b>2 156,6</b>	<b>6 107,2</b>	<b>0,0</b>					
				<i>в том числе:</i>											
				Нягань	3 585,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Пыть-Ях	15 760,3	0,0	0,0	1 056,6	0,0	0,0					
				Белоярский	9 986,0	0,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0					
				Сургутский	17 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Ханты-Мансийский	9 303,7	6 107,2	65,6	0,0	6 107,2	0,0					
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
	прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)			<b>всего:</b>	<b>6 704 517,6</b>	<b>273 472,6</b>	<b>4,1</b>	<b>230 335,7</b>	<b>123 943,5</b>	<b>53,8</b>					
				<b>федеральный бюджет*</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>2 189 138,3</b>	<b>260 001,8</b>	<b>11,9</b>	<b>205 517,4</b>	<b>113 842,3</b>	<b>55,4</b>					
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>1 809 847,3</i>	<i>217 760,6</i>	<i>12,0</i>	<i>191 800,1</i>	<i>94 980,2</i>	<i>49,5</i>					
				Нефтеюганск	34 413,1	165,8		0,0	5,2						
				Сургут	27 469,1	151,3		650,0	151,3	23,3					
				Ханты-Мансийск	63 716,8	6 398,9		0,0	898,3						
				Нижневартовск	35 402,3	353,2		400,0	2,6	0,7					
				Меггон	29 693,2	0,0		0,0	0,0	0,0					
				Урай	26 040,3	805,8		0,0	5,2						
				Когалым	19 372,9	0,0		1 241,7	0,0	0,0					
				Радужный	22 533,5	0,0		0,0	0,0	0,0					
				Лангепас	18 875,0	0,0		0,0	0,0	0,0					
				Нягань	96 970,6	0,0		300,0	0,0	0,0					
				Пыть-Ях	64 229,3	0,0		0,0	0,0	0,0					
				Покачи	12 265,0	0,0		0,0	0,0	0,0					
				Югорск	66 704,0	28,4		0,0	28,4						

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направле ние расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственн ой программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48
				Белоярский	65 566,0	9 095,2		5 692,8	4 618,1	81,1				
				Березовский	367 948,8	88 731,4		78 692,2	34 730,8	44,1				
				Кондинский	118 076,1	19 562,5		11 436,4	6 771,9	59,2				
				Октябрьский	94 483,8	13 060,4		14 158,6	8 068,7	57,0				
				Сургутский	16 154,7	535,2		644,6	535,2	83,0				
				Советский	45 396,1	0,0		1 500,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	296 020,7	68 393,1		65 312,0	33 705,1	51,6				
				Нижневартовский	90 580,6	10 479,4		11 771,8	5 459,4	46,4				
				Нефтеюганский	20 865,6	0,0		0,0	0,0	0,0				
				Нераспределенный резерв	177 069,8	0,0		0,0	0,0	0,0				
				<b>местный бюджет</b>	<b>252 150,5</b>	<b>13 470,8</b>	<b>5,3</b>	<b>24 818,3</b>	<b>10 101,2</b>	<b>40,7</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Нефтеюганск	4 207,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	54 340,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	4 228,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	24 124,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Мегион	6 100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	2 208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	2 339,4	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0				
				Радужный	3 456,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	2 748,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	7 968,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	4 262,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	825,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	5 941,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	6 181,8	1 543,4	25,0	760,7	992,1	130,4				
				Березовский	41 856,3	0,0	0,0	9 120,0	0,0	0,0				
				Кондинский	11 568,4	954,8	8,3	1 979,1	954,8	48,2				
				Октябрьский	8 500,5	1 861,4	21,9	1 725,7	1 214,7	70,4				
				Сургутский	1 585,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Советский	3 640,8	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	36 476,1	7 604,9	20,8	8 271,4	5 433,3	65,7				
				Нижневартовский	11 678,3	1 506,3	12,9	2 927,2	1 506,3	51,5				
				Нефтеюганский	1 866,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нераспределенный резерв	6 044,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>4 263 228,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
	расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы			<b>всего:</b>	<b>68 000,0</b>	<b>20 472,4</b>	<b>30,1</b>	x	x	x				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>68 000,0</b>	<b>20 472,4</b>	<b>30,1</b>	x	x	x				

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направле ние расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственн ой программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48
<b>Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"</b>														
1.1.	<b>Предоставление субсидий на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса</b>		Депжкк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b>	<b>1 439 049,2</b>	<b>30 535,9</b>	<b>2,1</b>	<b>43 056,6</b>	<b>30 535,9</b>	<b>70,9</b>	1, 3, 4, 6, 9, 10, 11			
<b>бюджет автономного округа</b>				<b>1 353 971,8</b>	<b>24 428,7</b>	<b>1,8</b>	<b>40 900,0</b>	<b>24 428,7</b>	<b>59,7</b>					
<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>				<i>1 353 971,8</i>	<i>24 428,7</i>	<i>1,8</i>	<i>40 900,0</i>	<i>24 428,7</i>	<i>59,7</i>					
Нефтеюганск				33 772,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Сургут				15 034,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Ханты-Мансийск				33 320,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Нижневартовск				32 938,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Меггон				22 142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Урай				21 062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Когалым				14 431,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Радужный				20 892,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Лангепас				18 875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Нягань				101 765,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Пыть-Ях				334 421,6	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0					
Покачи				12 265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Югорск				30 816,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Белоярский				223 285,5	0,0	0,0	20 900,0	0,0	0,0					
Березовский				17 713,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Кондинский				39 349,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Октябрьский				33 347,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Сургутский				82 171,1	24 428,7	29,7	0,0	24 428,7						
Советский				33 525,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Ханты-Мансийский				190 570,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Нижневартовский				22 194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Нефтеюганский				20 077,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>местный бюджет</b>				<b>85 077,4</b>	<b>6 107,2</b>	<b>7,2</b>	<b>2 156,6</b>	<b>6 107,2</b>	<b>0,0</b>					
<i>в том числе:</i>														
Нефтеюганск				1 777,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Сургут				791,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Ханты-Мансийск				1 753,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Нижневартовск				1 733,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Меггон				1 165,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Урай				1 108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Когалым				759,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Радужный	1 099,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Лангепас	993,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Нягань	5 356,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Пыть-Ях	17 601,1	0,0	0,0	1 056,6	0,0	0,0								
Покачи	645,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Югорск	1 621,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Белоярский	11 751,8	0,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0								
Березовский	932,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Кондинский	2 071,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Октябрьский	1 755,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Сургутский	18 140,6	6 107,2	33,7	0,0	6 107,2	0,0								
Советский	1 764,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Ханты-Мансийский	10 030,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Нижневартовский	1 168,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Нефтеюганский	1 056,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направленные расходы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48
1	Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса			<b>всего:</b>	<b>860 208,9</b>	<b>30 535,9</b>	<b>3,5</b>	<b>43 056,6</b>	<b>30 535,9</b>	<b>70,9</b>			По объекту "Строительство ВОС-3 в г.Пыть-Ях" утверждено техническое задание на корректировку проекта, Деппжк и энергетики Югры согласовано задание на корректировку проекта. По объекту "Обеспечение водоснабжением Мансийского автономного округа-Югры с доведением производительности КОС до 27 тыс.м.куб./сут."	ПСД по объекту "Обеспечение водоснабжением г.Белоярский" разработана на 90%, завершение работ по разработке ПСД - апрель 2017 года (по муниципальному контракту срок - июль 2017). Средства по МО Пыть-Ях не освоены, т.к. не заключен муниципальный контракт на ПИР по ВОС Пыть-Ях ввиду проведения работ по дополнительному обоснованию корректировки проекта.
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>804 073,5</b>	<b>24 428,7</b>	<b>3,0</b>	<b>40 900,0</b>	<b>24 428,7</b>	<b>59,7</b>				
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>804 073,5</i>	<i>24 428,7</i>	<i>3,0</i>	<i>40 900,0</i>	<i>24 428,7</i>	<i>59,7</i>				
				Нягань	68 123,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	299 445,5	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0				
				Белоярский	189 734,9	0,0	0,0	20 900,0	0,0	0,0				
				Сургутский	70 000,0	24 428,7	34,9	0,0	24 428,7					
				Ханты-Мансийский	176 769,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>местный бюджет</b>	<b>56 135,4</b>	<b>6 107,2</b>	<b>10,9</b>	<b>2 156,6</b>	<b>6 107,2</b>	<b>283,2</b>				
				<i>в том числе:</i>										
	Нягань	3 585,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Пыть-Ях	15 760,3	0,0	0,0	1 056,6	0,0	0,0							
	Белоярский	9 986,0	0,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0							
	Сургутский	17 500,0	6 107,2	34,9	0,0	6 107,2								
	Ханты-Мансийский	9 303,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов	<b>всего:</b>	<b>578 840,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
		<b>бюджет автономного округа</b>	<b>549 898,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
		<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>549 898,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>						
		Нефтеюганск	33 772,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		Сургут	15 034,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Ханты-Мансийск		33 320,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Нижневартовск		32 938,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Мегион		22 142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Урай		21 062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Когалым		14 431,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Радужный	20 892,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Лангелас	18 875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Нягань	33 642,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Пыть-Ях	34 976,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
												Проведение капитального ремонта инженерных сетей в 22 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направленные расходы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным	
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март							
								план	факт	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48	
				Покачи	12 265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	30 816,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	33 550,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	17 713,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	39 349,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	33 347,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	12 171,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Советский	33 525,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	13 800,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	22 194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	20 077,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>местный бюджет</b>	<b>28 942,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе:</i>											
				Нефтеюганск	1 777,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	791,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	1 753,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	1 733,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Меггон	1 165,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	1 108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	759,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	1 099,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	993,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	1 770,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	1 840,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	645,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	1 621,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	1 765,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	932,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	2 071,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	1 755,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	640,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Советский	1 764,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	726,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	1 168,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	1 056,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>всего:</b>	<b>1 439 049,2</b>	<b>30 535,9</b>	<b>2,1</b>	<b>43 056,6</b>	<b>30 535,9</b>	<b>70,9</b>					
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>1 353 971,8</b>	<b>24 428,7</b>	<b>1,8</b>	<b>40 900,0</b>	<b>24 428,7</b>	<b>59,7</b>					
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>											
					1 353 971,8	24 428,7	1,8	40 900,0	24 428,7	59,7					
				Нефтеюганск	33 772,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	15 034,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	33 320,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	32 938,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Меггон	22 142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	21 062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	14 431,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	20 892,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	18 875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	101 765,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	334 421,6	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	12 265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	30 816,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	223 285,5	0,0	0,0	20 900,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	17 713,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	39 349,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	33 347,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	<b>Итого по подпрограмме 1</b>			<b>всего:</b>	<b>1 439 049,2</b>	<b>30 535,9</b>	<b>2,1</b>	<b>43 056,6</b>	<b>30 535,9</b>	<b>70,9</b>					
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>1 353 971,8</b>	<b>24 428,7</b>	<b>1,8</b>	<b>40 900,0</b>	<b>24 428,7</b>	<b>59,7</b>					
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>											
					1 353 971,8	24 428,7	1,8	40 900,0	24 428,7	59,7					
				Нефтеюганск	33 772,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	15 034,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	33 320,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	32 938,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Меггон	22 142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	21 062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	14 431,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	20 892,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	18 875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	101 765,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	334 421,6	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	12 265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	30 816,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	223 285,5	0,0	0,0	20 900,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	17 713,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	39 349,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	33 347,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направленные расходы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48
				Сургутский	82 171,1	24 428,7	29,7	0,0	24 428,7					
				Советский	33 525,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	190 570,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	22 194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	20 077,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>местный бюджет</b>	<b>85 077,4</b>	<b>6 107,2</b>	<b>7,2</b>	<b>2 156,6</b>	<b>6 107,2</b>	<b>283,2</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Нефтеюганск	1 777,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	791,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	1 753,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	1 733,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Мегион	1 165,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	1 108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	759,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	1 099,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангас	993,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	5 356,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	17 601,1	0,0	0,0	1 056,6	0,0	0,0				
				Покачи	645,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	1 621,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	11 751,8	0,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0				
				Березовский	932,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	2 071,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	1 755,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	18 140,6	6 107,2	33,7	0,0	6 107,2					
				Советский	1 764,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	10 030,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	1 168,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	1 056,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Подпрограмма 2 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"</b>														
2.1.	<b>Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов</b>		Депжкк и энергетики Югры	<b>всего:</b>	<b>145 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	17	В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.09.2016 № 334-п в 2017 году запланировано отремонтировать 412 многоквартирных домов		
<b>бюджет автономного округа</b>				<b>100 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
<b>местный бюджет</b>				<b>45 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
<i>в том числе:</i>														
Нефтеюганск				2 430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Сургут				12 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Ханты-Мансийск				2 475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Нижневартовск				9 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Мегион				1 935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Урай				900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Когалым				1 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Радужный				2 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Лангас				1 755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Нягань				2 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Пыть-Ях				1 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Покачи				180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Югорск				495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Белоярский				540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Березовский				720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Кондинский				225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Октябрьский				495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Сургутский				945,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Советский				360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Ханты-Мансийский	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Нижневартовский	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Нефтеюганский	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направленные расходы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48
2.2.	Субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов"		Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	<b>всего:</b>	<b>214 017,6</b>	<b>41 550,3</b>	<b>19,4</b>	<b>13 706,2</b>	<b>18 857,6</b>	<b>137,6</b>	17	Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов"	Обеспечена деятельность Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов за первый квартал 2017 года	В целом за первый квартал к планам исполнение составило 96 %
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>214 017,6</b>	<b>41 550,3</b>	<b>19,4</b>	<b>13 706,2</b>	<b>18 857,6</b>	<b>137,6</b>				
<b>Итого по подпрограмме 2</b>				<b>всего:</b>	<b>359 017,6</b>	<b>41 550,3</b>	<b>11,6</b>	<b>13 706,2</b>	<b>18 857,6</b>	<b>137,6</b>				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>314 017,6</b>	<b>41 550,3</b>	<b>13,2</b>	<b>13 706,2</b>	<b>18 857,6</b>	<b>137,6</b>				
				<b>местный бюджет</b>	<b>45 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Нефтеюганск	2 430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	12 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	2 475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	9 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Меггон	1 935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	1 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	2 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	1 755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	2 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	1 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	945,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Советский	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Подпрограмма 3 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения "</b>														
3.4.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений		Депжкк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b>	<b>259 263,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	10	Предоставление субсидии муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании поданных ими заявок		
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>246 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>246 300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				
				Нягань	62 174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	25 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	34 670,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	23 750,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нераспределенный резерв	100 054,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>местный бюджет</b>	<b>12 963,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Нягань	3 272,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	1 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	1 824,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нераспределенный резерв	5 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				



№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направле ние расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственн ой программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48
1	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры				<b>всего:</b>	<b>153 942,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					<b>бюджет автономного округа</b>	<b>146 245,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>146 245,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>			
					Нягань	62 174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Пыть-Ях	25 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Югорск	34 670,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Нижневартовский	23 750,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					<b>местный бюджет</b>	<b>7 697,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					<i>в том числе:</i>									
					Нягань	3 272,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Пыть-Ях	1 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Югорск	1 824,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Нижневартовский	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	<b>всего:</b>	<b>105 320,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							
	<b>бюджет автономного округа</b>	<b>100 054,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							
	<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>100 054,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>							
	Нераспределенный резерв	100 054,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	<b>местный бюджет</b>	<b>5 266,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							
	<i>в том числе:</i>													
	Нераспределенный резерв	5 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
3.5.	Предоставление субсидий на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленных на энергосбережение и и повышение энергетической эффективности	Депжкк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)			<b>всего:</b>	<b>80 808,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 425,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	10		
					<b>бюджет автономного округа</b>	<b>80 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 391,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>80 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3 391,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>			
					Сургут	4 180,9	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0			
					Когалым	4 941,7	0,0	0,0	1 241,7	0,0	0,0			
					Радужный	1 641,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Пыть-Ях	3 603,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Советский	1 617,7	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0			
					Нераспределенный резерв	64 015,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					<b>местный бюджет</b>	<b>808,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					<i>в том числе:</i>									
					Сургут	42,2	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0			
					Когалым	49,9	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0			
					Радужный	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Пыть-Ях	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Советский	16,3	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0			
					Нераспределенный резерв	646,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					<b>всего:</b>	<b>43 950,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>бюджет автономного округа</b>	<b>43 950,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>								
<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>43 950,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>								
Нераспределенный резерв	43 950,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
							Предоставление субсидии муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании поданных ими заявок							

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направленные расходы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным		
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март								
								план	факт	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48		
1	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде			всего:	575,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Предоставление субсидии муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании поданных ими заявок			
					бюджет автономного округа	575,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
					<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	575,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
					Нераспределенный резерв	575,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и период до 2015 года"				всего:	36 282,6	0,0	0,0	3 425,9	0,0	0,0		Предоставление субсидии 5 муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			
						Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
						бюджет автономного округа	35 474,5	0,0	0,0	3 391,7	0,0					0,0
						<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	35 474,5	0,0	0,0	3 391,7	0,0					0,0
						Сургут	4 180,9	0,0	0,0	650,0	0,0					0,0
						Когалым	4 941,7	0,0	0,0	1 241,7	0,0					0,0
						Радужный	1 641,3	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
						Пыть-Ях	3 603,2	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
						Советский	1 617,7	0,0	0,0	1 500,0	0,0					0,0
						Нераспределенный резерв	19 489,7	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
						<b>местный бюджет</b>	<b>808,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,2</b>	<b>0,0</b>					<b>0,0</b>
						<i>в том числе:</i>										
						Сургут	42,2	0,0	0,0	6,6	0,0					0,0
						Когалым	49,9	0,0	0,0	12,5	0,0					0,0
						Радужный	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
						Пыть-Ях	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
Советский	16,3	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0										
Нераспределенный резерв	646,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
<b>Итого по подпрограмме 3</b>	<b>всего:</b>	<b>340 071,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 425,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 391,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
	<b>бюджет автономного округа</b>	<b>326 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 391,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>									
	<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>326 300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3 391,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>									
	Сургут	4 180,9	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0									
	Когалым	4 941,7	0,0	0,0	1 241,7	0,0	0,0									
	Радужный	1 641,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	Нягань	62 174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	Пыть-Ях	29 253,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	Югорск	34 670,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	Советский	1 617,7	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0									
	Нижневартовский	23 750,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	Нераспределенный резерв	164 069,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	<b>местный бюджет</b>	<b>13 771,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>									
	<i>в том числе:</i>															
	Сургут	42,2	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0									
	Когалым	49,9	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0									
	Радужный	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	Нягань	3 272,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	Пыть-Ях	1 386,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	Югорск	1 824,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	Советский	16,3	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0									
	Нижневартовский	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	Нераспределенный резерв	5 912,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направле ние расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственн ой программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48
<b>Подпрограмма 4 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"</b>														
4.1.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемому заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы		Депжжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b> <b>бюджет автономного округа</b> <i>в том числе межбюджетные трансферты:</i> Нераспределенный резерв <b>местный бюджет</b> <i>в том числе:</i> Нераспределенный резерв	<b>13 131,3</b> <b>13 000,0</b> 13 000,0 <b>131,3</b> 131,3	<b>0,0</b> <b>0,0</b> 0,0 <b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b> <b>0,0</b> 0,0 <b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b> <b>0,0</b> 0,0 <b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b> <b>0,0</b> 0,0 <b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b> <b>0,0</b> 0,0 <b>0,0</b> 0,0	16	Субсидия предоставляется по заявкам, предоставленным муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
4.2.	Предоставление субвенций на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам		Депжжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b> <b>бюджет автономного округа</b> <i>в том числе межбюджетные трансферты:</i> Нефтеюганск Сургут Ханты-Мансийск Нижневартовск Мегйон Урай Нягань Югорск Белоярский Березовский Кондинский Октябрьский Сургутский Советский Ханты-Мансийский Нижневартовский Нефтеюганский	<b>764 809,8</b> <b>764 809,8</b> 764 809,8 641,0 8 253,6 30 395,9 2 464,1 7 550,8 4 978,3 1 153,7 1 217,4 26 201,4 289 929,5 64 818,3 51 760,5 3 983,6 10 252,9 228 797,8 31 623,0 788,0	<b>198 182,9</b> <b>198 182,9</b> 198 182,9 165,8 151,3 6 398,9 353,2 0,0 805,8 0,0 28,4 6 780,0 88 731,4 18 130,3 10 896,9 535,2 0,0 56 985,7 8 220,0 0,0	<b>25,9</b> <b>25,9</b> 25,9 25,9 1,8 21,1 14,3 0,0 16,2 0,0 2,3 25,9 30,6 28,0 21,1 13,4 0,0 24,9 26,0 0,0	<b>151 232,3</b> <b>151 232,3</b> 151 232,3 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 4 551,8 65 012,2 8 467,8 11 570,0 644,6 0,0 52 904,9 7 381,0 0,0	<b>79 828,7</b> <b>79 828,7</b> 79 828,7 5,2 151,3 898,3 2,6 0,0 5,2 0,0 28,4 3 130,0 34 730,8 5 339,7 6 246,9 535,2 0,0 25 555,1 3 200,0 0,0	16				
	Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование)			<b>всего:</b> <b>бюджет автономного округа</b> <i>в том числе межбюджетные трансферты:</i> Нефтеюганск Сургут Ханты-Мансийск Нижневартовск Мегйон Урай Нягань Югорск Белоярский Березовский Кондинский Октябрьский Сургутский Советский Ханты-Мансийский Нефтеюганский	<b>137 140,9</b> <b>137 140,9</b> 137 140,9 641,0 8 253,6 30 395,9 2 464,1 7 550,8 4 978,3 1 153,7 1 217,4 196,4 17 036,5 23 642,3 8 813,5 1 670,6 10 252,9 18 085,9 788,0	<b>27 727,7</b> <b>27 727,7</b> 27 727,7 165,8 151,3 6 398,9 353,2 0,0 805,8 0,0 28,4 0,0 0,0 2,3 4 231,4 8 190,3 3 246,9 0,0 0,0 4 155,7 0,0	<b>20,2</b> <b>20,2</b> 20,2 25,9 1,8 21,1 14,3 0,0 16,2 0,0 2,3 24,8 34,6 36,8 0,0 0,0 23,0 0,0	<b>6 700,0</b> <b>6 700,0</b> 6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 4 551,8 65 012,2 8 467,8 11 570,0 644,6 0,0 52 904,9 7 381,0 0,0	<b>4 713,5</b> <b>4 713,5</b> 4 713,5 5,2 151,3 898,3 2,6 0,0 5,2 0,0 28,4 3 130,0 34 730,8 5 339,7 6 246,9 535,2 0,0 25 555,1 3 200,0 0,0		Предоставление субвенции 16 муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Предоставлена субвенция 10 муниципальным образованиям автономного округа.	Субвенция предоставлена по фактически заключенным договорам между муниципальными образованиями и организациями на возмещение недополученных доходов от реализации населению сжиженного газа. Муниципальными образованиями Ханты-Мансийск, Березовским и Кондинским районами договоры заключены в до 19 января, средства переданы согласно порядка реализации мероприятия также в январе. Проведение корректировки не представляется возможным ввиду иной периодичности ее проведения, предусмотренной Департаментом экономического развития автономного округа. В целом исполнение за первый квартал к планам составило 90,7 %.	



№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направленные расходы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48
				<b>местный бюджет</b>	<b>104 024,0</b>	<b>13 470,8</b>	<b>12,9</b>	<b>24 784,1</b>	<b>10 101,2</b>	<b>40,8</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Белоярский	3 876,0	1 543,4	39,8	760,7	992,1	130,4				
				Березовский	40 204,0	0,0	0,0	9 120,0	0,0	0,0				
				Кондинский	9 272,4	954,8	10,3	1 979,1	954,8	48,2				
				Октябрьский	6 250,4	1 861,4	29,8	1 725,7	1 214,7	70,4				
				Ханты-Мансийский	35 614,7	7 604,9	21,4	8 271,4	5 433,3	65,7				
				Нижневартовский	8 675,2	1 506,3	17,4	2 927,2	1 506,3	51,5				
				Нераспределенный резерв	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Подпрограмма 5 "Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением"</b>														
5.2.	Строительство электросетевых объектов в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики	Депжжк и энергетики Югры	всего:	3 014 887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8	Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения		
			иные внебюджетные источники	3 014 887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Итого по подпрограмме 5</b>				<b>всего:</b>	<b>3 014 887,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
			иные внебюджетные источники	3 014 887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Подпрограмма 6 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"</b>														
6.1.	Оснащение зданий, находящихся в собственности бюджетных учреждений автономного округа, и муниципальных образований автономного округа, приборами учета используемых	Депжжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	Установка 15 приборов учета		
			местный бюджет	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			<i>в том числе:</i>											
			Меггон	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
6.3.	Проведение обязательных энергетических обследований	Депжжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	14 691,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	8 энергообследований		
			местный бюджет	6 105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			<i>в том числе:</i>											
			Сургут	3 105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			Нижневартовск	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
			иные внебюджетные источники	8 586,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
6.4.	Предоставление субсидий малоимущим гражданам на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов	Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	всего:	200,0	13,4	6,7	11,1	4,5	40,5	16	Установка 118 приборов учета	Установлено приборов учета: общедомовых - 1 прибор учета тепловой энергии, индивидуальных - 6 приборов учета холодного водоснабжения, 5 приборов учета горячего водоснабжения.	Предоставление субсидии носит заявительный характер.	
			бюджет автономного округа	200,0	13,4	6,7	11,1	4,5	40,5					
6.5.	Внедрение АСКУЭ	Депжжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	9 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	Установка 5 систем автоматических систем контроля и управления потреблением электрической энергии		
			иные внебюджетные источники	9 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направленные расходы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным									
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март															
								план	факт	%													
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48									
6.7.	Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки и передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий	Депжкк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	250 923,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	Усовершенствование подачи тепла посредством реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с заменой теплообменника и монтажом системы погодного регулирования, Реконструкция тепловых сетей города с установкой АИТП											
местный бюджет															4 827,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
в том числе:																							
Нижневартовск															4 827,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	иные внебюджетные источники		всего:	246 096,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	Установка комплекса по плавлению снега (г. Ханты-Мансийск)											
															10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6.8.	Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии	Депжкк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	6 энергообследований											
															иные внебюджетные источники	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6.9.	Проведение обязательных энергетических обследований учреждений коммунальной инфраструктуры	Депжкк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	7 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	Модернизация и реконструкция 3 систем водоподготовки, насосных и канализационных станций, Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов											
															иные внебюджетные источники	7 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6.11.	Модернизация и реконструкция систем водоподготовки, насосных и канализационных станций	Депжкк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	14 828,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	Техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами (замена 1280 светоточек на энергосберегающие)											
															иные внебюджетные источники	14 828,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6.12.	Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) на объектах коммунальной инфраструктуры	Депжкк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	3 460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	Типовые мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению (утепление 2 зданий)											
															местный бюджет	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
в том числе:																							
															Нижневартовск	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Урай	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
	иные внебюджетные источники	1 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0														
6.13.	Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков) на объектах коммунальной инфраструктуры	Депжкк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16												
														иные внебюджетные источники	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направленные расходы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48
6.14.	Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива	Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)		<b>всего:</b>	<b>1 746,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	16	Установка 16 навигационного оборудования на автомобильный транспорт, Перевод 4 автомобилей бензина и дизельного топлива, на газовое топливо		
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>1 746,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
6.15.	Установка предприятиями регулируемых электроприборов, установка компенсаторов реактивной мощности, замена насосов ПИД, внедрение преобразователей частоты для управления компрессорами, внедрение на месторождениях вентильных двигателей, замена изношенного парка насосного оборудования, остановка нерентабельного фонда скважин, остановка высокообводненного фонда, остановка скважин для перевода в ПИД нагнетание, оптимизация работы насосного оборудования на подпорных станциях, оптимизация технологических схем	Департамент недропользования Ханты-Мансийского автономного округа Югры		<b>всего:</b>	<b>918 872,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	16	Мероприятие реализуется предприятиями нефте-газового сектора		
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>918 872,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
6.16.	Реализация энергосберегающих проектов в муниципальных бюджетных учреждениях автономного округа	Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)		<b>всего:</b>	<b>61 630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	16	Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков). Модернизация и реконструкция сетей теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Модернизация ИТП - замена средств автоматики и КИП с установкой частотнорегулируемых приводов, автоматизацией технологических параметров и передачей данных в диспетчерский пункт. Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением)		
				<b>местный бюджет</b>	<b>42 436,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Сургут	37 936,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Советский	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>19 193,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>								
6.17.	Реализация энергосберегающих проектов (мероприятий) в жилищном фонде	Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)		<b>всего:</b>	<b>6 288,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	16			
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>6 288,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
6.18.	Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов	Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)		<b>всего:</b>	<b>6 843,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	16	Установка 35 приборов учета		
				<b>местный бюджет</b>	<b>1 843,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Нижневартовск	1 843,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направле ние расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственн ой программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48
<b>Итого по подпрограмме 6</b>					<b>всего:</b>	<b>1 308 955,0</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>4,5</b>	<b>40,5</b>			
					<b>бюджет автономного округа</b>	<b>200,0</b>	<b>13,4</b>	<b>6,7</b>	<b>11,1</b>	<b>4,5</b>	<b>40,5</b>			
					<b>местный бюджет</b>	<b>60 413,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					<i>в том числе:</i>									
					Сургут	41 042,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Нижневартовск	12 671,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Мегйон	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Урай	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Югорск	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Советский	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>1 248 341,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы"</b>														
7.1.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Центр энергосбережения Югры"		Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		<b>всего:</b>	<b>65 073,4</b>	<b>677,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	16	Предоставление имущественного взноса АНО "Центр энергосбережения Югры" для ежегодной корректировки Схемы и программы развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа Югры на пятилетний период, организации и проведения 17-й Межрегиональной выставки - форума "Энергоэффективность - стратегический вектор развития" в марте 2017 года, полиграфическая деятельность по тематике энергосбережения, расходы на содержание АНО "Центр энергосбережения Югры"	В первом квартале 2017 года обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации "Центр энергосбережения Югры".
					<b>бюджет автономного округа</b>	<b>65 073,4</b>	<b>677,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
7.5.	Обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		Депжкк и энергетики Югры		<b>всего:</b>	<b>68 000,0</b>	<b>20 472,4</b>	<b>30,1</b>				16		В первом квартале обеспечена деятельность Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
					<b>бюджет автономного округа</b>	<b>68 000,0</b>	<b>20 472,4</b>	<b>30,1</b>						
<b>Итого по подпрограмме 7</b>					<b>всего:</b>	<b>133 073,4</b>	<b>21 149,9</b>	<b>15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					<b>бюджет автономного округа</b>	<b>133 073,4</b>	<b>21 149,9</b>	<b>15,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Подпрограмма 8 "Содействие внедрению композиционных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства"</b>														
8.1.	Анализ нормативных правовых актов с целью совершенствования законодательства, регулирующего применение композиционных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства		Депжкк и энергетики Югры		-	-	-	-	-	-	-	9		
8.2.	Мониторинг применения композиционных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства		Депжкк и энергетики Югры		-	-	-	-	-	-	-	9		



№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направле ние расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственн ой программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным	
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	план	факт	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48	
8.3.	Методическое обеспечение деятельности муниципальных образований автономного округа по применению композиционных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства		Депжкк и энергетики Югры	-	-	-	-	-	-	-	9				
8.4.	Внедрение композиционных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)		Депжкк и энергетики Югры	-	-	-	-	-	-	-	9				
<b>Итого по подпрограмме 8</b>				-	-	-	-	-	-	-					
<b>Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):</b>															
Ответственный исполнитель (Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				всего:	3 227 887,0	20 472,4	0,6	0,0	0,0	0,0					
				бюджет автономного округа	168 000,0	20 472,4	12,2	0,0	0,0	0,0					
				местный бюджет	45 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				иные внебюджетные источники	3 014 887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Соисполнитель 1 (Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				всего:	200,0	13,4	6,7	11,1	4,5	40,5					
				бюджет автономного округа	200,0	13,4	6,7	11,1	4,5	40,5					
Соисполнитель 2 (Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				всего:	279 091,0	42 227,8	15,1	13 706,2	18 857,6	137,6					
				бюджет автономного округа	279 091,0	42 227,8	15,1	13 706,2	18 857,6	137,6					
Соисполнитель 3 (Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				всего:	3 206 676,2	261 767,3	8,2	259 675,0	135 617,3	52,2					
				бюджет автономного округа	2 613 920,8	242 189,3	9,3	232 700,1	119 408,9	51,3					
				местный бюджет	263 285,9	19 578,0	7,4	26 974,9	16 208,4	60,1					
				иные внебюджетные источники	329 469,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Соисполнитель 4 (Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				всего:	918 872,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				иные внебюджетные источники	918 872,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направленные расходы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	март						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	45	46	47	48

\* Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Примечание: финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2017 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2017 года, по состоянию на 01.02.2017 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов;

расходы по текущей деятельности (зарплата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений);

И.о. директора Департамента \_\_\_\_\_ (С.А. Эрнст)

Исполнитель: Полуянова Нина Григорьевна, главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского и финансового обеспечения, тел.: 8 (3467) 35-04-85