

**Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2017 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020  
годы"**

**Финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального  
комплекса и повышения энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"**

тыс.рублей

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м.№ 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48
<b>Всего по государственной программе</b>					<b>всего:</b>	<b>7 670 955,0</b>	<b>562 182,9</b>	<b>7,3</b>	<b>232 243,8</b>	<b>232 881,5</b>	<b>100,3</b>			
					<b>федеральный бюджет*</b>	<b>5 311,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					<b>бюджет автономного округа</b>	<b>2 999 854,8</b>	<b>397 351,3</b>	<b>13,2</b>	<b>86 990,2</b>	<b>87 627,9</b>	<b>100,7</b>			
					<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>2 102 665,5</i>	<i>308 994,4</i>	<i>14,7</i>	<i>66 914,6</i>	<i>66 805,2</i>	<i>99,8</i>			
					Нефтеюганск	19 065,5	165,8	0,9	0,0	0,0	0,0			
					Сургут	20 646,6	151,3	0,7	0,0	0,0	0,0			
					Ханты-Мансийск	48 574,4	6 399,0	13,2	0,0	0,0	0,0			
					Нижневартовск	20 433,7	353,2	1,7	0,0	0,0	0,0			
					Мегйон	19 630,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Урай	16 468,8	805,8	4,9	0,0	0,0	0,0			
					Когалым	12 814,8	4 915,9	38,4	4 915,9	4 915,9	100,0			
					Радужный	13 039,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Лангепас	10 297,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Нягань	321 700,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Пыть-Ях	48 334,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Покачи	6 691,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Югорск	52 699,6	28,3	0,1	0,0	0,0	0,0			
					Белоярский	71 219,1	12 261,3	17,2	3 166,1	3 166,1	100,0			
					Березовский	359 899,1	114 182,4	31,7	25 451,0	25 451,0	100,0			
					Кондинский	100 194,0	24 749,6	24,7	5 187,2	5 187,2	100,0			
					Октябрьский	79 329,1	16 532,8	20,8	3 472,4	3 472,4	100,0			
					Сургутский	80 623,6	25 154,5	31,2	300,0	190,6	63,5			
					Советский	30 160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Ханты-Мансийский	452 277,1	86 393,1	19,1	18 000,0	18 000,0	100,0			
					Нижневартовский	80 494,5	16 901,4	21,0	6 422,0	6 422,0	100,0			
					Нефтеюганский	11 741,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Нераспределенный резерв	226 329,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					<b>местный бюджет</b>	<b>380 559,7</b>	<b>37 840,7</b>	<b>9,9</b>	<b>18 262,7</b>	<b>18 262,7</b>	<b>100,0</b>			
					<i>в том числе:</i>									
					Нефтеюганск	7 307,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Сургут	94 390,2	9,0	0,0	9,0	9,0	100,0			
					Ханты-Мансийск	8 213,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Нижневартовск	22 098,7	1 457,4	6,6	1 457,4	1 457,4	100,0			
					Мегйон	6 935,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Урай	5 731,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Когалым	8 621,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Радужный	7 205,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Лангепас	6 013,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Нягань	15 283,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Пыть-Ях	5 706,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направлен ие расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48
				Покачи	1 127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	10 096,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	17 582,5	1 987,5	11,3	444,1	444,1	100,0				
				Березовский	41 982,6	10 366,9	24,7	10 366,9	10 366,9	100,0				
				Кондинский	11 554,0	2 412,9	20,9	1 458,1	1 458,1	100,0				
				Октябрьский	9 542,4	2 176,3	22,8	314,9	314,9	100,0				
				Сургутский	21 874,8	6 107,2	27,9	0,0	0,0	0,0				
				Советский	6 521,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	45 988,0	9 835,9	21,4	2 231,0	2 231,0	100,0				
				Нижневартовский	14 559,2	3 487,6	24,0	1 981,3	1 981,3	100,0				
				Нефтеюганский	3 584,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нераспределенный резерв	8 637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>4 285 228,8</b>	<b>126 990,9</b>	<b>3,0</b>	<b>126 990,9</b>	<b>126 990,9</b>	<b>100,0</b>				
в том числе:														
инвестиции в объекты муниципальной собственности				<b>всего:</b>	<b>555 233,7</b>	<b>30 535,9</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<b>федеральный бюджет*</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>493 447,0</b>	<b>24 428,7</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>493 447,0</i>	<i>24 428,7</i>	<i>5,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
				Нягань	240 018,9	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00				
				Пыть-Ях	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00				
				Белоярский	20 900,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00				
				Сургутский	70 000,0	24 428,7	34,9	0,00	0,00	0,00				
				Ханты-Мансийский	162 528,1	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00				
				<b>местный бюджет</b>	<b>39 786,7</b>	<b>6 107,2</b>	<b>15,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Нягань	3 585,4	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00				
				Пыть-Ях	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00				
				Белоярский	9 397,6	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00				
				Сургутский	17 500,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00				
				Ханты-Мансийский	9 303,7	6 107,2	65,6	0,00	0,00	0,00				
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>22 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)				<b>всего:</b>	<b>7 047 721,3</b>	<b>506 354,0</b>	<b>7,2</b>	<b>232 243,8</b>	<b>232 881,5</b>	<b>100,3</b>				
				<b>федеральный бюджет*</b>	<b>5 311,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>2 438 407,8</b>	<b>347 629,6</b>	<b>14,3</b>	<b>86 990,2</b>	<b>87 627,9</b>	<b>100,7</b>				
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>2 059 116,8</i>	<i>284 565,7</i>	<i>13,8</i>	<i>66 914,6</i>	<i>66 805,2</i>	<i>99,8</i>				
				Нефтеюганск	55 778,1	165,8	0,3	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	127 670,4	151,3	0,1	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	73 141,9	6 399,0	8,7	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	96 769,9	353,2	0,4	0,0	0,0	0,0				
				Меггон	34 030,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	28 240,3	805,8	2,9	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	27 915,1	4 915,9	17,6	4 915,9	4 915,9	100,0				
				Радужный	24 597,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	20 901,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	96 601,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	59 052,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	12 171,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	62 604,4	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	58 317,0	12 261,3	21,0	3 166,1	3 166,1	100,0				

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м. № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48
				Березовский	366 312,4	114 182,4	31,2	25 451,0	25 451,0	100,0				
				Кондинский	108 088,1	24 749,6	22,9	5 187,2	5 187,2	100,0				
				Октябрьский	88 538,2	16 532,8	18,7	3 472,4	3 472,4	100,0				
				Сургутский	42 937,8	725,8	1,7	300,0	190,6	63,5				
				Советский	43 208,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	294 391,1	86 393,1	29,3	18 000,0	18 000,0	100,0				
				Нижневартовский	89 303,3	16 901,4	18,9	6 422,0	6 422,0	100,0				
				Нефтеюганский	22 216,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нераспределенный резерв	226 329,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>местный бюджет</b>	<b>340 773,0</b>	<b>31 733,5</b>	<b>9,3</b>	<b>18 262,7</b>	<b>18 262,7</b>	<b>100,0</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Нефтеюганск	7 307,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	94 390,2	9,0	0,0	9,0	9,0	100,0				
				Ханты-Мансийск	8 213,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	22 098,7	1 457,4	6,6	1 457,4	1 457,4	100,0				
				Меггон	6 935,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	5 731,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	8 621,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	7 205,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	6 013,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	11 698,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	5 706,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	1 127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	10 096,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	8 184,9	1 987,5	24,3	444,1	444,1	100,0				
				Березовский	41 982,6	10 366,9	24,7	10 366,9	10 366,9	100,0				
				Кондинский	11 554,0	2 412,9	20,9	1 458,1	1 458,1	100,0				
				Октябрьский	9 542,4	2 176,3	22,8	314,9	314,9	100,0				
				Сургутский	4 374,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Советский	6 521,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	36 684,3	9 835,9	26,8	2 231,0	2 231,0	100,0				
				Нижневартовский	14 559,2	3 487,6	24,0	1 981,3	1 981,3	100,0				
				Нефтеюганский	3 584,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нераспределенный резерв	8 637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>4 263 228,8</b>	<b>126 990,9</b>	<b>3,0</b>	<b>126 990,9</b>	<b>126 990,9</b>	<b>100,0</b>				
				<b>расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы</b>	<b>68 000,0</b>	<b>25 293,0</b>	<b>37,2</b>	x	x	x				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>68 000,0</b>	<b>25 293,0</b>	<b>37,2</b>	x	x	x				
<b>Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"</b>														
1.1.	Предоставление субсидий на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)		<b>всего:</b>	<b>922 885,9</b>	<b>30 535,9</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	1, 3, 4, 6, 9, 10, 11			
				<b>федеральный бюджет*</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				
				Нефтеюганск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Меггон	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направлен ие расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48
				Покачи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Советский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>842 716,6</b>	<b>24 428,7</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>842 716,6</i>	<i>24 428,7</i>	<i>2,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				
				Нефтеюганск	18 424,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	8 202,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	18 178,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	17 969,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Меггон	12 079,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	11 490,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	7 873,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	11 397,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	10 297,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	258 372,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	19 081,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	6 691,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	16 811,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	39 203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	9 663,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	21 467,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	18 193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	76 640,0	24 428,7	31,9	0,0	0,0	0,0				
				Советский	18 290,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	170 057,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	12 108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	10 953,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>местный бюджет</b>	<b>58 169,3</b>	<b>6 107,2</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Нефтеюганск	969,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	431,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	956,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	945,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Меггон	635,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	604,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	414,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	599,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	542,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	4 551,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	1 004,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	352,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направлен ие расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановление м № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48
				Югорск	884,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	10 361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	508,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	1 129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	957,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	17 849,5	6 107,2	34,2	0,0	0,0	0,0				
				Советский	962,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	9 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	637,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	576,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>всего:</b>	<b>555 233,7</b>	<b>30 535,9</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>493 447,0</b>	<b>24 428,7</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>493 447,0</i>	<i>24 428,7</i>	<i>5,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				
				Нягань	240 018,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	20 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	70 000,0	24 428,7	34,9	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	162 528,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>местный бюджет</b>	<b>39 786,7</b>	<b>6 107,2</b>	<b>15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Нягань	3 585,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	9 397,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	17 500,0	6 107,2	34,9	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	9 303,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>22 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0				
				<b>всего:</b>	<b>367 652,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>349 269,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>349 269,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				
	Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса											По объекту "Строительство ВОС-3 в г.Пыть-Ях" утверждено техническое задание на корректировку проекта, Дежжк и энергетики Югры согласовано задание на корректировку проекта. По объекту "Обеспечение водоснабжением г.Белоярский" ПСД разработана на 90%, завершение работ по разработке ПСД - апрель 2017 года (по мун.контракту срок - июль 2017). По объекту "Реконструкция и расширение водоочистных сооружений п.Нижнесортымский 3200 на 7000 м3/сут." работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Численность персонала на строительной площадке объекта 23 человека. Сети водоснабжения (выполнены из труб диаметром 300 мм.), уложено 964,7 м. Смонтированы 7 камер, 2 колодца. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях в камерах установлены пожарные гидранты. Сети теплоснабжение (выполнены из труб диаметром 150, 300, 600 мм.), уложено 4 175,1 м. Смонтировано 16 камер. Ведутся работы по проезду Восточный, монтаж тепловых камер (УТ-23). Сети канализации (выполнены из труб диаметром 300 мм.), уложено – 1 120 мм. Смонтированы 21 канализационных колодца.		
	Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов											Ввод в эксплуатацию 1-го этапа СМР по объекту "Бытовая канализация г.Нягани. ГКНС и КОС г.Нягань Ханты-Мансийского автономного округа–Югры с доведением производительности КОС до 27 тыс.м.куб./сут." Разработка ПСД по объекту "Обеспечение водоснабжением г.Белоярский" Продолжение выполнения СМР по объекту "Реконструкция и расширение водоочистных сооружений п.Нижнесортымский 3200 на 7000 м3/сут." Реконструкция ВОС в д.Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР). Строительство газораспределительной станции в д.Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР).		
												Проведение капитального ремонта инженерных сетей в 22 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		



№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направлен ие расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м. № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48
				Ханты-Мансийск	18 178,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижнеуртовск	17 969,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Меггон	12 079,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	11 490,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	7 873,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	11 397,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	10 297,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	258 372,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	19 081,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	6 691,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	16 811,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	39 203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	9 663,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	21 467,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	18 193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	76 640,0	24 428,7	31,9	0,0	0,0	0,0				
				Советский	18 290,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	170 057,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижнеуртовский	12 108,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	10 953,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>местный бюджет</b>	<b>58 169,3</b>	<b>6 107,2</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Нефтеюганск	969,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	431,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	956,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижнеуртовск	945,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Меггон	635,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	604,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	414,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	599,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	542,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	4 551,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	1 004,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	352,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	884,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	10 361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	508,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	1 129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	957,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	17 849,5	6 107,2	34,2	0,0	0,0	0,0				
				Советский	962,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	9 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижнеуртовский	637,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	576,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нераспределенный резерв	2 593,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>22 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
<b>Подпрограмма 2 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"</b>														
2.1.	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов		Депжк и энергетики Югры	<b>всего:</b>	<b>199 504,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	17	В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.09.2016 г. № 334-п в 2017 году запланировано отремонтировать		
				<b>федеральный бюджет*</b>	<b>5 311,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>100 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<b>местный бюджет</b>	<b>94 193,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Нефтеюганск	2 258,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48
				Сургут	40 982,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	запланировано отремонтировать 412 многоквартирных домов		
				Ханты-Мансийск	4 527,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Мегион	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	3 618,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	6 479,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	5 304,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	4 293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	5 802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	2 124,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	166,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	4 286,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	2 456,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	557,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	274,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	1 311,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	434,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Советский	2 593,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	3 018,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	1 843,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2.2.	Субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов"		Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	<b>всего:</b>	<b>214 017,6</b>	<b>62 366,3</b>	<b>29,1</b>	<b>20 068,8</b>	<b>20 816,0</b>	<b>103,7</b>	17	Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов"	Обеспечена деятельность Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов за первый квартал 2017 года	
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>214 017,6</b>	<b>62 366,3</b>	<b>29,1</b>	<b>20 068,8</b>	<b>20 816,0</b>	<b>103,7</b>				
2.4.	Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды"		Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b>	<b>499 887,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	18, 19			
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>449 898,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>449 898,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				
				Нефтеюганск	36 712,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	107 023,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	24 567,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	76 336,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Мегион	14 399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	11 771,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	15 100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	11 558,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	10 604,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	14 919,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	10 717,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	5 480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	9 904,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	7 997,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	6 413,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	7 894,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	9 209,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	32 314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Советский	13 047,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	4 642,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	8 808,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	10 474,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>местный бюджет</b>	<b>49 988,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				



№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направлен ие расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м. № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48
				<i>в том числе:</i>										
				Нефтеюганск	4 079,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	11 891,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	2 729,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	8 481,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Меггон	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	1 307,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	1 677,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	1 284,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	1 178,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	1 657,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	1 190,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	608,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	1 100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	888,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	712,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	877,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	1 023,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	3 590,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Советский	1 449,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	515,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	978,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	1 163,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>всего:</b>	<b>913 409,5</b>	<b>62 366,3</b>	<b>6,8</b>	<b>20 068,8</b>	<b>20 816,0</b>	<b>103,7</b>				
				<b>федеральный бюджет*</b>	<b>5 311,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>763 915,9</b>	<b>62 366,3</b>	<b>8,2</b>	<b>20 068,8</b>	<b>20 816,0</b>	<b>103,7</b>				
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>										
					449 898,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганск	36 712,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургут	107 023,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийск	24 567,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовск	76 336,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Меггон	14 399,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	11 771,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Когалым	15 100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Радужный	11 558,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Лангепас	10 604,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нягань	14 919,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Пыть-Ях	10 717,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Покачи	5 480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	9 904,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Белоярский	7 997,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Березовский	6 413,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Кондинский	7 894,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Октябрьский	9 209,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Сургутский	32 314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Советский	13 047,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Ханты-Мансийский	4 642,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нижневартовский	8 808,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганский	10 474,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Неразмещенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>местный бюджет</b>	<b>144 181,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Нефтеюганск	6 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направлен ие расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м.№ 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48
				Сургут	52 874,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Ханты-Мансийск	7 257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Нижневартовск	8 481,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Мегйон	3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Урай	4 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Когалым	8 157,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Радужный	6 589,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Лангепас	5 471,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Нягань	7 459,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Пыть-Ях	3 315,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Покачи	775,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Югорск	5 387,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Белоярский	3 345,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Березовский	1 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Кондинский	1 151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Октябрьский	2 334,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Сургутский	4 025,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Советский	4 042,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Ханты-Мансийский	673,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Нижневартовский	3 996,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				Нефтеюганский	3 007,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Подпрограмма 3 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения "</b>														
3.4.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений	Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b>	<b>259 263,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	10	Предоставление субсидий муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании поданных ими заявок		
			<b>бюджет автономного округа</b>	<b>246 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
			<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>246 300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>					
			Нягань	62 174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Пыть-Ях	25 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Югорск	34 670,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Нижневартовский	23 750,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Нераспределенный резерв	100 054,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			<b>местный бюджет</b>	<b>12 963,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
			<i>в том числе:</i>											
			Нягань	3 272,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Пыть-Ях	1 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Югорск	1 824,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Нижневартовский	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Нераспределенный резерв	5 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			<b>всего:</b>	<b>153 942,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	<b>бюджет автономного округа</b>	<b>146 245,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направлен ие расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48				
1					<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	146 245,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Нягань	62 174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Пыть-Ях	25 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Югорск	34 670,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Нижневартовский	23 750,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					<b>местный бюджет</b>	<b>7 697,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					<i>в том числе:</i>									
					Нягань	3 272,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Пыть-Ях	1 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Югорск	1 824,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Нижневартовский	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					<b>всего:</b>	<b>105 320,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					Субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений	<b>бюджет автономного округа</b>	<b>100 054,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	100 054,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Нераспределенный резерв	100 054,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
<b>местный бюджет</b>	<b>5 266,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>								
<i>в том числе:</i>														
Нераспределенный резерв	5 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
3.5.	Предоставление субсидий на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Депжкк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b>	<b>80 808,1</b>	<b>4 915,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4 915,9</b>	<b>4 915,9</b>	<b>100,0</b>	10				
			<b>бюджет автономного округа</b>	<b>80 000,0</b>	<b>4 915,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4 915,9</b>	<b>4 915,9</b>	<b>100,0</b>					
			<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	80 000,0	4 915,9	0,0	4 915,9	4 915,9	100,0					
			Сургут	4 190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Когалым	4 941,7	4 915,9	0,0	4 915,9	4 915,9	100,0					
			Радужный	1 641,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Пыть-Ях	3 603,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Советский	1 617,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Нераспределенный резерв	64 005,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			<b>местный бюджет</b>	<b>808,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
			<i>в том числе:</i>											
			Сургут	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Когалым	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Радужный	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Пыть-Ях	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Советский	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Нераспределенный резерв	646,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам	<b>всего:</b>	<b>44 394,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							
	<b>бюджет автономного округа</b>	<b>43 950,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							
	<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	43 950,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Нераспределенный резерв	43 950,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	<b>местный бюджет</b>	<b>443,9</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							
<i>в том числе:</i>														
Нераспределенный резерв	443,9	0,0		0,0	0,0	0,0								
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде	<b>всего:</b>	<b>581,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>								
<b>бюджет автономного округа</b>	<b>575,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>								
<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	575,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
Предоставление субсидии муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании поданных ими заявок														
Предоставление субсидии муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании поданных ими заявок														

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направлен ие расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным	
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м.№ 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель							
								план	факт	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48	
	инфраструктура в жилищном фонде				Нераспределенный резерв	575,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					<b>местный бюджет</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
					<i>в том числе:</i>										
					Нераспределенный резерв	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и период до 2015 года"				<b>всего:</b>	<b>35 832,9</b>	<b>4 915,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4 915,9</b>	<b>4 915,9</b>	<b>100,0</b>		Предоставление субсидии 5 муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
					Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					<b>бюджет автономного округа</b>	<b>35 474,5</b>	<b>4 915,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4 915,9</b>	<b>4 915,9</b>	<b>100,0</b>				
					<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>35 474,5</i>	<i>4 915,9</i>	<i>0,0</i>	<i>4 915,9</i>	<i>4 915,9</i>	<i>100,0</i>				
					Сургут	4 190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					Когалым	4 941,7	4 915,9	0,0	4 915,9	4 915,9	100,0				
					Радужный	1 641,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					Пыть-Ях	3 603,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					Советский	1 617,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					Нераспределенный резерв	19 479,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					<b>местный бюджет</b>	<b>358,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
					<i>в том числе:</i>										
					Сургут	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					Когалым	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					Радужный	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					Пыть-Ях	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					Советский	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					Нераспределенный резерв	196,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		<b>Итого по подпрограмме 3</b>			<b>всего:</b>	<b>340 071,3</b>	<b>4 915,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4 915,9</b>	<b>4 915,9</b>	<b>100,0</b>				
					<b>бюджет автономного округа</b>	<b>326 300,0</b>	<b>4 915,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4 915,9</b>	<b>4 915,9</b>	<b>100,0</b>				
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>326 300,0</i>	<i>4 915,9</i>	<i>0,0</i>	<i>4 915,9</i>	<i>4 915,9</i>	<i>100,0</i>					
				Сургут	4 190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Когалым	4 941,7	4 915,9	0,0	4 915,9	4 915,9	100,0					
				Радужный	1 641,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Нягань	62 174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Пыть-Ях	29 253,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Югорск	34 670,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Советский	1 617,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Нижневартовский	23 750,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Нераспределенный резерв	164 059,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				<b>местный бюджет</b>	<b>13 771,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
				<i>в том числе:</i>											
				Сургут	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Когалым	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Радужный	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Нягань	3 272,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Пыть-Ях	1 386,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Югорск	1 824,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Советский	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Нижневартовский	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				Нераспределенный резерв	5 912,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Подпрограмма 4 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"</b>															
4.1.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату		Депжкк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа	<b>всего:</b>	<b>13 131,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	16	Субсидия предоставляется по заявкам, предоставленным муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>13 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	<i>13 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>					

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направлен ие расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным							
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м.№ 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель													
								план	факт	%											
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48							
	задолженности за энергоресурсы		(по согласованию)	Нераспределенный резерв	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Округа - Югры									
				<b>местный бюджет</b>	<b>131,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>											
				<i>в том числе:</i>																	
				Нераспределенный резерв	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
4.2.	Предоставление субвенций на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам		Депжкк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b>	<b>764 809,8</b>	<b>251 323,5</b>	<b>32,9</b>	<b>53 250,0</b>	<b>53 140,6</b>	<b>99,8</b>	16										
<b>бюджет автономного округа</b>				<b>764 809,8</b>	<b>251 323,5</b>	<b>32,9</b>	<b>53 250,0</b>	<b>53 140,6</b>	<b>99,8</b>												
<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>				764 809,8	251 323,5	32,9	53 250,0	53 140,6	99,8												
Нефтеюганск				641,0	165,8	25,9	0,0	0,0	0,0												
Сургут				8 253,6	151,3	1,8	0,0	0,0	0,0												
Ханты-Мансийск				30 396,0	6 399,0	21,1	0,0	0,0	0,0												
Нижневартовск				2 464,1	353,2	14,3	0,0	0,0	0,0												
Мегйон				7 550,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
Урай				4 978,3	805,8	16,2	0,0	0,0	0,0												
Нягань				1 153,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
Югорск				1 217,3	28,3	2,3	0,0	0,0	0,0												
Белоярский				26 201,4	9 280,0	35,4	2 500,0	2 500,0	100,0												
Березовский				289 929,5	111 731,4	38,5	23 000,0	23 000,0	100,0												
Кондинский				64 818,3	21 130,3	32,6	3 000,0	3 000,0	100,0												
Октябрьский				51 760,5	13 896,9	26,8	3 000,0	3 000,0	100,0												
Сургутский				3 983,6	725,8	18,2	300,0	190,6	63,5												
Советский				10 252,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
Ханты-Мансийский				228 797,8	74 985,7	32,8	18 000,0	18 000,0	100,0												
Нижневартовский				31 623,0	11 670,0	36,9	3 450,0	3 450,0	100,0												
Нефтеюганский				788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
							<b>всего:</b>	<b>137 140,9</b>	<b>27 727,7</b>	<b>20,2</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование)			<b>бюджет автономного округа</b>	<b>137 140,9</b>	<b>27 727,7</b>	<b>20,2</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		Предоставление субвенции 16 муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Предоставлена субвенция 10 муниципальным образованиям автономного округа.	
							<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	137 140,9	27 727,7	20,2					0,0	0,0	0,0				
				Нефтеюганск	641,0	165,8	25,9	0,0	0,0	0,0											
				Сургут	8 253,6	151,3	1,8	0,0	0,0	0,0											
				Ханты-Мансийск	30 396,0	6 399,0	21,1	0,0	0,0	0,0											
				Нижневартовск	2 464,1	353,2	14,3	0,0	0,0	0,0											
				Мегйон	7 550,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
				Урай	4 978,3	805,8	16,2	0,0	0,0	0,0											
				Нягань	1 153,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
				Югорск	1 217,3	28,3	2,3	0,0	0,0	0,0											
				Белоярский	196,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
				Березовский	17 036,5	4 231,4	24,8	0,0	0,0	0,0											
				Кондинский	23 642,3	8 190,3	34,6	0,0	0,0	0,0											
				Октябрьский	8 813,5	3 246,9	36,8	0,0	0,0	0,0											
				Сургутский	1 670,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
				Советский	10 252,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
				Ханты-Мансийский	18 085,9	4 155,7	23,0	0,0	0,0	0,0											
				Нефтеюганский	788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
				<b>всего:</b>	<b>627 668,9</b>	<b>223 595,8</b>	<b>35,6</b>	<b>53 250,0</b>	<b>53 140,6</b>	<b>99,8</b>											
	Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам			<b>бюджет автономного округа</b>	<b>627 668,9</b>	<b>223 595,8</b>	<b>35,6</b>	<b>53 250,0</b>	<b>53 140,6</b>	<b>99,8</b>		Предоставление субвенции 7 муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Предоставлена субвенция 7 муниципальным образованиям автономного округа.								
				<i>в том числе межбюджетные трансферты:</i>	627 668,9	223 595,8	35,6	53 250,0	53 140,6	99,8											
				Белоярский	26 005,0	9 280,0	35,7	2 500,0	2 500,0	100,0											
				Березовский	272 893,0	107 500,0	39,4	23 000,0	23 000,0	100,0											
				Кондинский	41 176,0	12 940,0	31,4	3 000,0	3 000,0	100,0											
				Октябрьский	42 947,0	10 650,0	24,8	3 000,0	3 000,0	100,0											

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направлен ие расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м.№ 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48
				Сургутский	2 313,0	725,8	31,4	300,0	190,6	63,5				
				Ханты-Мансийский	210 711,9	70 830,0	33,6	18 000,0	18 000,0	100,0				
				Нижневартовский	31 623,0	11 670,0	36,9	3 450,0	3 450,0	100,0				
4.3.	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения	Деппжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего:	259 731,8	58 593,4	22,6	25 545,0	25 545,0	100,0	16	Предоставление субсидии 6 муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Предоставлена субсидия 5 муниципальным образованиям автономного округа.		
бюджет автономного округа			155 839,1	28 326,3	18,2	8 748,7	8 748,7	100,0						
в том числе межбюджетные трансферты:			155 839,1	28 326,3	18,2	8 748,7	8 748,7	100,0						
Белоярский			5 814,0	2 981,3	51,3	666,1	666,1	100,0						
Березовский			60 306,0	2 451,0	4,1	2 451,0	2 451,0	100,0						
Кондинский			13 908,6	3 619,3	26,0	2 187,2	2 187,2	100,0						
Октябрьский			9 375,6	2 635,9	28,1	472,4	472,4	100,0						
Ханты-Мансийский			53 422,1	11 407,4	21,4	0,0	0,0	0,0						
Нижневартовский			13 012,8	5 231,4	40,2	2 972,0	2 972,0	100,0						
местный бюджет			103 892,7	30 267,1	29,1	16 796,3	16 796,3	100,0						
в том числе:			0,0											
Белоярский			3 876,0	1 987,5	51,3	444,1	444,1	100,0						
Березовский			40 204,0	10 366,9	25,8	10 366,9	10 366,9	100,0						
Кондинский			9 272,4	2 412,9	26,0	1 458,1	1 458,1	100,0						
Октябрьский			6 250,4	2 176,3	34,8	314,9	314,9	100,0						
Ханты-Мансийский			35 614,7	9 835,9	27,6	2 231,0	2 231,0	100,0						
Нижневартовский			8 675,2	3 487,6	40,2	1 981,3	1 981,3	100,0						
всего:			1 037 672,9	309 916,9	29,9	78 795,0	78 685,6	99,9						
Итого по подпрограмме 4			бюджет автономного округа	933 648,9	279 649,8	30,0	61 998,7	61 889,3	99,8					
			в том числе межбюджетные трансферты:	933 648,9	279 649,8	30,0	61 998,7	61 889,3	99,8					
			Нефтеюганск	641,0	165,8	25,9	0,0	0,0	0,0					
			Сургут	8 253,6	151,3	1,8	0,0	0,0	0,0					
			Ханты-Мансийск	30 396,0	6 399,0	21,1	0,0	0,0	0,0					
			Нижневартовск	2 464,1	353,2	14,3	0,0	0,0	0,0					
			Меггон	7 550,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			Урай	4 978,3	805,8	16,2	0,0	0,0	0,0					
			Нягань	1 153,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Югорск	1 217,3	28,3	2,3	0,0	0,0	0,0							
	Белоярский	32 015,4	12 261,3	38,3	3 166,1	3 166,1	100,0							
	Березовский	350 235,5	114 182,4	32,6	25 451,0	25 451,0	100,0							
	Кондинский	78 726,9	24 749,6	31,4	5 187,2	5 187,2	100,0							
	Октябрьский	61 136,1	16 532,8	27,0	3 472,4	3 472,4	100,0							
	Сургутский	3 983,6	725,8	18,2	300,0	190,6	63,5							
	Советский	10 252,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Ханты-Мансийский	282 219,9	86 393,1	30,6	18 000,0	18 000,0	100,0							
	Нижневартовский	44 635,8	16 901,4	37,9	6 422,0	6 422,0	100,0							
	Нефтеюганский	788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Нераспределенный резерв	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	местный бюджет	104 024,0	30 267,1	29,1	16 796,3	16 796,3	100,0							
	в том числе:													
	Белоярский	3 876,0	1 987,5	51,3	444,1	444,1	100,0							
	Березовский	40 204,0	10 366,9	25,8	10 366,9	10 366,9	100,0							
	Кондинский	9 272,4	2 412,9	26,0	1 458,1	1 458,1	100,0							
	Октябрьский	6 250,4	2 176,3	34,8	314,9	314,9	100,0							
	Ханты-Мансийский	35 614,7	9 835,9	27,6	2 231,0	2 231,0	100,0							
	Нижневартовский	8 675,2	3 487,6	40,2	1 981,3	1 981,3	100,0							
	Нераспределенный резерв	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направлен ие расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным	
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель							
								план	факт	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48	
<b>Подпрограмма 5 "Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением"</b>															
5.2.	Строительство электросетевых объектов в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики		Депжжк и энергетики Югры		<b>всего:</b>	<b>3 014 887,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	8	Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения	
					<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>3 014 887,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Итого по подпрограмме 5</b>					<b>всего:</b>	<b>3 014 887,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>3 014 887,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Подпрограмма 6 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"</b>															
6.1.	Оснащение зданий, находящихся в собственности бюджетных учреждений автономного округа, и муниципальных образований автономного округа, приборами учета используемых энергетических ресурсов		Депжжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)		<b>всего:</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	16	Установка 15 приборов учета	
					<b>местный бюджет</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					<i>в том числе:</i>										
					Меггон	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6.3.	Проведение обязательных энергетических обследований		Депжжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)		<b>всего:</b>	<b>14 691,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	16	8 энергообследований	
					<b>местный бюджет</b>	<b>6 105,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
					<i>в том числе:</i>										
					Сургут	3 105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Нижневартовск	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>8 586,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
6.4.	Предоставление субсидии малоимущим гражданам на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов		Департамент социального развития Ханты-Мансийского		<b>всего:</b>	<b>200,0</b>	<b>20,1</b>	<b>10,1</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>98,5</b>	<b>16</b>	Установка 118 приборов учета		
					<b>бюджет автономного округа</b>	<b>200,0</b>	<b>20,1</b>	<b>10,1</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>98,5</b>				
6.5.	Внедрение АСКУЭ		Депжжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)		<b>всего:</b>	<b>9 110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	Установка 5 систем автоматических систем контроля и управления потреблением электрической энергии		
					<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>9 110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
6.7.	Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки и передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий		Депжжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)		<b>всего:</b>	<b>250 923,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	Усовершенствование подачи тепла посредством реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с заменой теплообменника и монтажом системы погодного регулирования, Реконструкция тепловых сетей города с установкой АИТП		
					<b>местный бюджет</b>	<b>4 827,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
					<i>в том числе:</i>										
					Нижневартовск	4 827,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
					<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>246 096,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
6.8.	Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии		Депжжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)		<b>всего:</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	Установка комплекса по плавлению снега (г. Ханты-Мансийск)		
					<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
6.9.	Проведение обязательных энергетических обследований учреждений коммунальной инфраструктуры		Депжжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)		<b>всего:</b>	<b>7 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	6 энергообследований		
					<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>7 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направлен ие расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48
6.11.	Модернизация и реконструкция систем водоподготовки, насосных и канализационных станций		Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b>	14 828,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	Модернизация и реконструкция 3 систем водоподготовки, насосных и канализационных станций, Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов		
				<b>иные внебюджетные источники</b>	14 828,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
6.12.	Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) на объектах коммунальной инфраструктуры		Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b>	3 460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	Техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами (замена 1280 светоточек на энергосберегающие)		
				<b>местный бюджет</b>	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<i>в том числе:</i>										
				Нижневартовск	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>иные внебюджетные источники</b>	1 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
6.13.	Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков) на объектах коммунальной инфраструктуры		Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b>	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	Типовые мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению (утепление 2 зданий)		
				<b>иные внебюджетные источники</b>	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
6.14.	Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива		Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b>	1 746,5	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	16	Установка 16 навигационного оборудования на автомобильный транспорт, Перевод 4 автомобилей бензина и дизельного топлива, на газовое топливо		
				<b>иные внебюджетные источники</b>	1 746,5	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0				
6.15.	Установка предприятиями регулируемых электроприборов, установка компенсаторов реактивной мощности, замена насосов ПИД, внедрение преобразователей частоты для управления компрессорами, внедрение на месторождениях вентильных двигателей, замена изношенного парка насосного оборудования, остановка нерентабельного фонда скважин, остановка высокообводненного фонда, остановка скважин для перевода в ПИД нагнетание, оптимизация работы насосного оборудования на подпорных станциях, оптимизация технологических схем		Департамент недропользования Ханты-Мансийского автономного округа Югры	<b>всего:</b>	918 872,3	126 990,9	19,6	126 990,9	126 990,9	100,0	16	Мероприятие реализуется предприятиями нефте-газового сектора		
				<b>иные внебюджетные источники</b>	918 872,3	126 990,9	19,6	126 990,9	126 990,9	100,0				
6.16.	Реализация энергосберегающих проектов в муниципальных бюджетных учреждениях автономного округа		Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b>	61 630,0	1 009,0	19,6	1 009,0	1 009,0	100,0	16	Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков). Модернизация и реконструкция сетей теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Модернизация ИТП - замена средств автоматки и КИП с установкой частотнорегулируемых приводов,		
				<b>местный бюджет</b>	42 436,5	1 009,0	9,8	1 009,0	1 009,0	100,0				
				<i>в том числе:</i>										
				Сургут	37 936,5	9,0	0,0	9,0	9,0	100,0				
				Нижневартовск	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	100,0				
				Югорск	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				



№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направлен ие расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м.№ 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48
				Советский	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		автоматизация технологических параметров и передачи данных в диспетчерский пункт. Повышение энергоэффективности систем		
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>19 193,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением)		
6.17.	Реализация энергосберегающих проектов (мероприятий) в жилищном фонде		Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b>	<b>6 288,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	16			
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>6 288,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
6.18.	Оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов		Депжк и энергетики Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	<b>всего:</b>	<b>6 843,6</b>	<b>457,4</b>	<b>9,8</b>	<b>457,4</b>	<b>457,4</b>	<b>100,0</b>	16	Установка 35 приборов учета		
				<b>местный бюджет</b>	<b>1 843,6</b>	<b>457,4</b>	<b>9,8</b>	<b>457,4</b>	<b>457,4</b>	<b>100,0</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Нижневартовск	1 843,6	457,4	0,0	457,4	457,4	100,0				
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
<b>Итого по подпрограмме 6</b>				<b>всего:</b>	<b>1 308 955,0</b>	<b>128 477,4</b>	<b>9,8</b>	<b>128 464,1</b>	<b>128 464,0</b>	<b>100,0</b>				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>200,0</b>	<b>20,1</b>	<b>10,1</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>	<b>98,5</b>				
				<b>местный бюджет</b>	<b>60 413,2</b>	<b>1 466,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1 466,4</b>	<b>1 466,4</b>	<b>100,0</b>				
				<i>в том числе:</i>										
				Сургут	41 042,1	9,0	0,0	9,0	9,0	100,0				
				Нижневартовск	12 671,1	1 457,4	11,5	1 457,4	1 457,4	100,0				
				Мегион	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Урай	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Югорск	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				Советский	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				<b>иные внебюджетные источники</b>	<b>1 248 341,8</b>	<b>126 990,9</b>	<b>10,2</b>	<b>126 990,9</b>	<b>126 990,9</b>	<b>100,0</b>				
<b>Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы"</b>														
7.1.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Центр энергосбережения Югры"		Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Югры	<b>всего:</b>	<b>65 073,4</b>	<b>677,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	16	Предоставление имущественного взноса АНО "Центр энергосбережения Югры" для ежегодной корректировки Схемы и программы развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на пятилетний период, организации и проведения 17-й Межрегиональной выставки - форума "Энергоэффективность - стратегический вектор развития" в марте 2017 года, полиграфическая деятельность по тематике энергосбережения, расходы на содержание АНО "Центр энергосбережения Югры"	В первом квартале 2017 года обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации "Центр энергосбережения Югры".	
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>65 073,4</b>	<b>677,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
7.5.	Обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		Депжк и энергетики Югры	<b>всего:</b>	<b>68 000,0</b>	<b>25 293,0</b>	<b>37,2</b>				16		В первом квартале обеспечена деятельность Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.	
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>68 000,0</b>	<b>25 293,0</b>	<b>37,2</b>							
<b>Итого по подпрограмме 7</b>				<b>всего:</b>	<b>133 073,4</b>	<b>25 970,5</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
				<b>бюджет автономного округа</b>	<b>133 073,4</b>	<b>25 970,5</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным			
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель									
								план	факт	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48			
<b>Подпрограмма 8 "Содействие внедрению композиционных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства"</b>																	
8.1.	Анализ нормативных правовых актов с целью совершенствования законодательства, регулирующего применение композиционных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства		Депжкк и энергетики Югры		-	-	-	-	-	-	9						
8.2.	Мониторинг применения композиционных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства		Депжкк и энергетики Югры		-	-	-	-	-	-	9						
8.3.	Методическое обеспечение деятельности муниципальных образований автономного округа по применению композиционных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства		Депжкк и энергетики Югры		-	-	-	-	-	-	9						
8.4.	Внедрение композиционных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)		Депжкк и энергетики Югры		-	-	-	-	-	-	9						
<b>Итого по подпрограмме 8</b>					-	-	-	-	-	-							
<b>Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):</b>																	
Ответственный исполнитель (Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				всего:	3 282 391,9	25 293,0	0,8	0,0	0,0	0,0							
				бюджет автономного округа	168 000,0	25 293,0	15,1	0,0	0,0	0,0							
				местный бюджет	94 193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
				иные внебюджетные источники	3 014 887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Соисполнитель 1 (Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				всего:	200,0	20,1	10,1	6,8	6,7	98,5							
				бюджет автономного округа	200,0	20,1	10,1	6,8	6,7	98,5							
Соисполнитель 2 (Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				всего:	279 091,0	63 043,8	22,6	20 068,8	20 816,0	103,7							
				бюджет автономного округа	279 091,0	63 043,8	22,6	20 068,8	20 816,0	103,7							
Соисполнитель 3 (Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				всего:	2 690 512,8	346 835,1	12,9	85 177,3	85 067,9	99,9							
				бюджет автономного округа	2 102 665,5	308 994,4	14,7	66 914,6	66 805,2	99,8							
				местный бюджет	236 377,8	37 840,7	16,0	18 262,7	18 262,7	100,0							
				иные внебюджетные источники	351 469,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе			Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя)	Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
					план на 2017 год, в соответствии с постановлением м. № 423-п от 09.10.2013 г. (в ред. от 11.11.2016 г.)	фактическое исполнение	%	апрель						
								план	факт	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	45	46	47	48
Соисполнитель 4 (Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)				всего:	918 872,3	126 990,9	13,8	126 990,9	126 990,9	100,0				
				иные внебюджетные источники	918 872,3	126 990,9	13,8	126 990,9	126 990,9	100,0				

\* Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Примечание: финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2017 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2017 года, по состоянию на 01.02.2017 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов;

расходы по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений);

Директор Департамента \_\_\_\_\_ (Е.В. Ковальчук)

Исполнитель: Мустафина Анастасия Валерьевна, экономист отдела бухгалтерского и финансового обеспечения, тел.: 8 (3467) 35-04-85